

Информация об исполнении по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара в разрезе объектов по состоянию на 01.01.2026 года

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 24.12.2024 № 454)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2026, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2026 года, тыс.руб.(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1	Бюджетные инвестиции (по Решение Думы г.о. Самара от 24.12.2024 № 454)	2 460 927,7	1 667 084,8	793 842,9	858 270,0	408 477,8	449 792,2	858 270,0	408 477,8	449 792,2
	% освоения				34,9%	24,5%	56,7%	34,9%	24,5%	56,7%
1	Бюджетные инвестиции (по сводной бюджетной росписи на 01.01.2026)	2 458 710,1	1 664 867,2	793 842,9	858 270,0	408 477,8	449 792,2	858 270,0	408 477,8	449 792,2
	% освоения				34,9%	24,5%	56,7%	34,9%	24,5%	56,7%
	Отклонение	-2 217,6	-2 217,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Объекты бюджетных инвестиций, не включенные в МП г.о.Самара	3 909,4	0,0	3 909,4	3 909,4	0,0	3 909,4	3 909,4	0,0	3 909,4
					100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Образование (07)	3 909,4	0,0	3 909,4	3 909,4	0,0	3 909,4	3 909,4	0,0	3 909,4
					100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Дошкольное образование	3 909,4	0,0	3 909,4	3 909,4	0,0	3 909,4	3 909,4	0,0	3 909,4
					100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
1.1.1	Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе	990,6	0,0	990,6	990,6	0,0	990,6	990,6	0,0	990,6
	СМР(исполнительный лист)				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Лимит на 2025 год –990,6 тыс. руб., в т.ч.ГБ –990,6тыс. руб.,ОБ – 0,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято (исполнительный лист) на сумму - 990,6 тыс. руб. Кассовый расход (по исполнительному листу)- 990,6 тыс. руб.Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб. 28.10.2020 Департаментом был заключен с ООО «Группа компаний Абсолют муниципальный контракт№2016920(далее-МК № 2016920 от 28.10.2020) на выполнение строительно-монтажных работ .Цена контракта 142 221,6 тыс. руб. Работы выполнены- 100%.Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 26.09.2022 № 63-01-5-2022.Средства в объеме 990,6 тыс. руб. необходимы для оплаты исполнительного листа ФС №047726199 от 16.10.2025, согласно решения Арбитражного суда Самарской области от 26.02.2025 по делу № А55-11092/2024, вынесенного в пользу ООО «Группа компаний Абсолют»- расходы на оплату дополнительных работ по МК № 2016920 от 28.10.2020 в сумме 990,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято (исполнительный лист) на сумму - 990,6 тыс. руб. Кассовый расход (по исполнительному листу)- 990,6 тыс. руб.Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб.									
1.1.2	Здание по адресу: ул.Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе	2 918,8	0,0	2 918,8	2 918,8	0,0	2 918,8	2 918,8	0,0	2 918,8
	СМР(исполнительный лист)				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Лимит на 2025 год –2918,8 тыс. руб., в т.ч.ГБ –2 918,8тыс. руб.,ОБ – 0,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято (исполнительный лист) на сумму -2918,8тыс.руб. Кассовый расход (по исполнительному листу)- 2918,8 тыс.руб.Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб. 22.10.2015 Департаментом был заключен муниципальный контракт № 64527 МК № 64527(далее-МК №64527 от 22.10.2015) с ООО «Группа компаний Абсолют» на выполнение строительно-монтажных работ. Цена контракта - 96 486,6 тыс. руб. Работы выполнены- 100%. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019 № 63-301000-124-2015 .Средства в объеме 2 918,8 тыс. руб. необходимы для оплаты исполнительного листа ФС №047723510 от 14.10.2025, согласно решения Арбитражного суда Самарской области от 14.04.2025, определения от 09.10.2025 по делу № А55-1878/2024, вынесенного в пользу ООО «Группа компаний Абсолют», расходы на оплату дополнительных работ по МК № 64527 от 22.10.2015 – 2 918,8 тыс. руб., По состоянию на 01.01.2026: Принято (исполнительный лист) на сумму -2 918,8 тыс.руб. Кассовый расход (по исполнительному листу)- 2 918,8 тыс.руб.									
					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2	Объекты бюджетных инвестиций, включенные в МП г.о.Самара, в том числе:	2 457 018,3	1 667 084,8	789 933,5	854 360,6	408 477,8	445 882,8	854 360,6	408 477,8	445 882,8
					34,8%	24,5%	56,4%	34,8%	24,5%	56,4%

	Другие общегосударственные вопросы (0113), (0503)	160 616,3	0,0	160 616,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2.1	Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара» на 2024 - 2028 годы	160 616,3	0,0	160 616,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Другие общегосударственные вопросы (0113)	5 616,3	0,0	5 616,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2.1.1	Сохранение объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Куйбышева, 122, литера внутренняя АА1А4	5 616,3	0,0	5 616,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ППР				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<p>Примечание : Лимит на 2025 год –5 616,3 тыс. руб. в т. ч.: ОБ -0,0 тыс. руб. ГБ - 5 616,3 тыс. руб.. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб, Кассовый расход - 0,0 тыс. руб, Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб. Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара» на 2024 - 2028 годы Информация по закупкам: ППР Между Департаментом и ООО ПСК «Профиль» заключен муниципальный контракт от 26.04.2024 № 24465 на выполнение проектных и изыскательских работ на сумму 5 616, 3 тыс. руб.Срок выполнения работ – 8 месяцев (декабрь 2024 года). Работы в 2024 году по указанному контракту не выполнены. Решением Думы городского округа Самара от 24.12.2024 № 454 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» средства в объеме 5616,3 тыс. руб. предусмотрены в 2025 году для завершения проектных и изыскательских работ.На сегодняшний день выполнены инженерные изыскания и комплексное инженерно-техническое обследование существующего здания, разработаны планировочные решения. Подготовлена документация для захода на историко-культурную экспертизу.Не получена историко-культурная экспертиза, не разработана проектная, рабочая, сметная документация не получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».ООО ПСК «Профиль» уведомлял Департамент о приостановке работ по объекту и необходимости изменения сроков окончания работ по муниципальному контракту. . По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб, Кассовый расход - 0,0 тыс. руб, Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб.</p>										
	Благоустройство (0503)	155 000,0	0,0	155 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2.1.2	Строительство V очереди набережной реки Волги в границах улицы Вилоновской и II очереди набережной	155 000,0	0,0	155 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ППР				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<p>Примечание : Лимит на 2025 год –155 000,0 тыс. руб. в т. ч.: ОБ -0,0 тыс. руб. ГБ -155 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01. 01.2026 Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб, Кассовый расход - 0,0 тыс. руб, Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб. Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара» на 2024 - 2028 годы Наличие земельного участка: Информация по закупкам: Заключен муниципальный контракт от 21.12.2022 № 221557 с АО «ГК «ЕКС»на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту.Стоимость выполнения работ контракта - 155 000,00 тыс. руб.Срок исполнения работ-31.12.2023.Границы проектирования объекта определены в соответствии с документацией по планировке территории в целях размещения объекта: «Берегоукрепление с набережной реки Волги от улицы Вилоновской до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС» в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 16.01.2017 № 16 (далее –ДПТ), В рамках исполнения условий контракта проектная организация проводила инженерные изыскания по объекту (обследование существующих сооружений, геология, геодезия, гидрометеорология, экология, археология), направляла письма в Департамент для организации доступа на территории необходимых организаций. Согласно письму проектной организации от 12.12.2023 № 26-ДГС-38958 на 29.09.2023 был выполнен полный комплекс инженерных изысканий за исключением геологии и инструментального обследования существующих сооружений на прибрежной территории Самарской ГРЭС, которые были выполнены в минимальном количестве, так как на 12.12.2023 ф-лом Самарский ПАО «Т Плюс» (далее – ПАО «Т Плюс») допуск на территорию Самарской ГРЭС проектной организации для завершения изыскательских работ предоставлен не был. После получения допуска от ПАО «Т Плюс» проектной организацией в 2024 году были завершены работы по инженерным изысканиям. Проектная организация письмом от 07.02.2024 № 26-ДГС-13366 представила в Департамент на рассмотрение отчеты по выполненным инженерным изысканиям.В феврале 2025 года отчеты по изысканиям были направлены проектной организацией в государственную экспертизу на рассмотрение. По результатам рассмотрения 23.04.2025 получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Согласно замечаниям государственной экспертизы требуется выполнение дополнительных геологических изысканий на территории ООО «Белуга», которое отказывает в допуске на территорию для их выполнения.Одновременно проектная организация разрабатывала схемы расположения объекта.В ходе выполнения работ по расположению объекта изменились границы проектирования, в результате чего возникла необходимость корректировки ранее разработанного ДПТ.Проектная организация письмом от 11.10.2023 № 26-ДГС-30902 уведомила Департамент о приостановке проектных работ по следующим причинам:- отсутствие разрешения на корректировку ранее утвержденного ДПТ по объекту,- отсутствие документов на земельный участок предоставленный Департаменту, в границах которого осуществляется проектирование,- отсутствие муниципальных контрактов (договоров) на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям ливневой канализации, электроснабжения и водоснабжения, которые возможно получить только при наличии документов на земельный участок предоставленный Департаменту как заказчику.Распоряжением Департамента от 11.10.2023 РД-2210 (далее – Распоряжение) проектной организации разрешена подготовка документации по планировке территории (далее – новое ДПТ).Разработка новой ДПТ необходима в целях установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения необходимости изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта, необходимости образования земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории, а также в целях оформления прав Департамента на земельные участки, необходимые для проектирования и строительства объекта.Для возможности разработки ДПТ необходимо утвердить схему расположения объекта, в связи с чем, проектная организация ведет работу по объекту в части разработки альбома «Эскизное предложение» (далее – Альбом).В адрес Департамента поступают обращения проектной организации о согласовании Альбома. Департамент в свою очередь направляет Альбом для рассмотрения и согласования в заинтересованные организации, земельные участки которых попадают в границы проектирования объекта. При получении от данных организаций замечаний к Альбому Департамент своевременно направляет их проектной организации для устранения.</p>										

22.12.2025 в Департамент поступило письмо от министерства градостроительной политики Самарской области с предложениями и рекомендациями к Альбому и схеме расположения объекта, которое требует очередной корректировки Альбома, утверждения его Правительством Самарской области и согласования всеми заинтересованными организациями. Сложившаяся ситуация привела к неисполнению проектной организацией условий контракта в части соблюдения сроков проектирования. В 2024 году истек срок действия Распоряжения выданного проектной организации для корректировки ДПТ. Департаментом проектной организации выдано новое Распоряжение от 11.10.2024 о разрешении подготовки документации по планировке территории по внесению изменений в ДПТ Альбом со схемой расположения объекта не утвержден, работы по корректировке ДПТ не начаты. После разработки и утверждения новой ДПТ Администрацией городского округа Самара Департамент получит возможность оформить права на земельные участки для получения технических условий и договоров технологического присоединения объекта к инженерным сетям, проектная организация сможет приступить к проектированию объекта с целью завершения проектных работ. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб., Кассовый расход - 0,0 тыс. руб., Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб.**

	Дорожное хозяйство (дорожные фонды) всего: (0409)	1 129 239,5	933 290,5	195 949,0	524 733,5	364 247,7	160 485,8	524 733,5	364 247,7	160 485,8
					46,5%	39,0%	81,9%	46,5%	39,0%	81,9%
1.2.2	Муниципальная программа городского округа Самара "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения " на 2022 - 2026 годы	146 828,1	0,0	146 828,1	141 314,7	0,0	141 314,7	141 314,7	0,0	141 314,7
					96,2%	0,0%	96,2%	96,2%	0,0%	96,2%
1.2.2.1	Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская)	141 314,7	0,0	141 314,7	141 314,7	0,0	141 314,7	141 314,7	0,0	141 314,7
	СМР				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Примечание:
Лимит на 2025 год – 141 314,7 тыс. руб. в т. ч.: ОБ-0,0 тыс. руб., ГБ -141 314,7 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026 Принято по актам выполненных работ**(в т.ч. оплачен и удержан аванс) -141 314,7 тыс. руб, в том числе :за счет средств областного бюджета- 0,0 тыс.руб.,за счет средств местного бюджета 141 314,7 тыс.руб. **Кассовый расход** (в т.ч. оплачен и удержан аванс) -141 314,7 тыс. руб, в том числе :за счет средств областного бюджета- 0,0 тыс.руб.,за счет средств местного бюджета-141 314,7 тыс.руб. **Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб.**
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы.
Мощность объекта: Протяженность дороги - 689,33 п.м
Наличие земельного участка : земельные участки с кадастровыми номерами № 63:01:0000000:31167, (S–37693 кв. м.), 63:01:0711001:2393 (S – 664 кв. м.) находятся в постоянном (бессрочном) пользовании Департамента
Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением
Разработана проектная документация и получено положительное заключение ГЭПС от 10.11.2021 № 63-1-1-3-065880-2021 по проектной документации и результатам инженерных изысканий.
Сметная стоимость объекта по 1-й очереди реконструкции по состоянию на 1 квартал 2021 года (от ул. Солнечной до Московского шоссе) определена в размере – 557 030,04 тыс. руб.В соответствии с письмом министерства транспорта и автомобильных дорог от 27.10.2022 № МТ/7272 о необходимости пересчета сметной документации из-за роста цен на материалы 12.01.2023 заключен муниципальный контракт № 230102 с МП городского округа Самара "Архитектурно-планировочное бюро" на выполнение работ по корректировке сметной документации.Проектирование завершено, получено положительное заключение от 27.07.2023 № 63-1-1-2-043822-2023.Сметная стоимость строительства объекта - 1 046 030,91 тыс. руб.
Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 22.09.2023 № 23239 с ООО «Научно-производственная фирма «XXI век» на сумму 1 031 260,5 тыс. руб. Срок выполнения работ – январь 2025 г.
Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из высшестоящих бюджетов.
Средства высшестоящего бюджета на 2025 год не предусмотрены, соглашени не заключено
информация по закупкам:
1) на выполнение строительно-монтажных работ Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 22.09.2023 № 23239 с ООО «Научно-производственная фирма «XXI век» на сумму 1 031 260,5 тыс.руб.(1 024 464,1 тыс руб.(в редакции дополнительного соглашения №11 от 15.11.2024) Срок действия контракта – 28.02.2025 г. **По состоянию на 01.01.2026:** В рамках контракта на 01.01.2025 выполнены работы на сумму 709 727,5 тыс. руб.
На 01.01.2025 остаток к выполнению составляет 314 736,6 тыс. руб.Срок действия МК – до 28.02.2025.В связи с большим количеством неучтенных инженерных коммуникаций потребовалась корректировка проектных решений.
Получено положительное заключение экспертизы № 63-1-1-3-008297-2025 от 19.02.2025 по внесенным изменениям в проектно-сметную документацию, заключено дополнительное соглашение от 28.02.2025 № 12 по корректировке сметы контракта на общую сумму 1 041 094,43 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026 Принято по актам выполненных работ(в т.ч. оплачен и удержан аванс) – 140 742,7 тыс. руб.**(с учетом удержания авансовых платежей). **Кассовый расход** (с учетом удержания авансовых платежей) –140 742,7 тыс. руб., в том числе: ГБ – 140 742,7 тыс. руб. Предусмотренные сметой контракта работы на сумму 94 164,38 тыс. руб. не подлежат исполнению в связи с уточнениями объемов работ.14.03.2025 заключено соглашение о расторжении муниципального контракта на сумму 94 164,38 тыс. руб.

2) авторский надзор- муниципальный контракт №239-АН от 12.10.2023 с МП "АПБ" на сумму - 2 042,1 тыс.руб .Срок исполнения- 28.02.2025. **По состоянию на 01.01.2026 Принято по актам выполненных работ на сумму - 547,0 тыс. руб., Кассовый расход-547,0 тыс. руб.** На 01.01.2026 года в рамках контракта выполнены и оплачены работы (2023-2025 год) на сумму –1 893,8 тыс. руб. **Кредиторская задолженность на 01.01.2026- -0,0 тыс.руб.**

3) 17.07.2024 заключены 2 муниципальных контракта на технологическое присоединение к сетям электроснабжения с АО «Самарская сетевая компания» № ДГ-158/28 и № ДГ-157/30 на общую сумму 237,1 тыс. руб.

4) заключены два соглашения об изъятии на общую сумму 14 571,5 тыс. руб.:.- соглашение от 15.05.2024 № 44 с ПАО «Завод имени А.М. Тарасова» на сумму 1 654,5 тыс. руб.,.- соглашение от 19.12.2023 № 1230 с ООО «Аура» на сумму 12 917,0 тыс. руб. Передаточные акты подписаны, оплата произведена в полном объеме (14 571,5 тыс. руб.) за счет бюджета городского округа Самара. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.03.2025 № 63-01-20-2025. Движение по дороге открыто с 27.03.2025 Осуществлен учет в реестре муниципальной собственности: наружное освещение (приказ ДУИ от 20.05.2025 № 2434); дорожная часть (приказ ДУИ от 08.09.2025 № 4599); дождевая канализация в настоящее время находится в стадии согласования перечня МП г. о. Самара «Инженерные системы».

5) **Оказание услуг по оценке стоимости земельного участка**
 заключен муниципальный контракт №250204 от 19.02.2025 с ООО "ПЛАТО" на сумму - 25,0 тыс.руб.Срок исполнения- 31.12.2025.. **По состоянию на 01.01.2026 Принято по актам выполненных работ -25,0 тыс. руб., Кассовый расход -25,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб.**

Информация по привлечению средств вышестоящего бюджета
 В адрес заместителя председателя Правительства Самарской области Шабалатова В.А. также направлена информация (письмо от 24.07.2025 № Д05-14-03/2265) о сложившейся ситуации по объекту с просьбой рассмотреть вопрос о компенсации ранее произведенных расходов за счет средств местного бюджета. В министерство финансов за подписью заместителя главы городского округа Самара направлена информация о ходе и этапах реализации объекта в 2023-2025 годах и необходимости в средствах областного бюджета на текущий год для возмещения затрат понесенных в 2025 году за счет средств местного бюджета (письмо от 10.09.2025 № Д05-14-03/2801). Вопрос по компенсации произведенного в 2025 году за счет средств местного бюджета в размере 128 357,3 тыс. рублей, не решен.

1.2.2.2	Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)	5 513,4	0,0	5 513,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ПНР				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Примечание :
Лимит на 2025 год –5 513,4 тыс. руб. в т. ч.: ОБ -0,0 тыс. руб. ГБ - 5 513,4 тыс. руб.. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб. Кассовый расход - 0,0 тыс. руб, Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб.
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара» на 2024 - 2028 годы
Мощность объекта : 3,084 км, число и ширина полос – 4х3,5 м. Площадь занимаемых земель в постоянный отвод: по проекту – 129 753 кв. м. Протяженность дороги - 689,33 п.м
Наличие земельного участка : Оформлен земельный участок площадью - 50 291,0 кв. м. Земельные участки общей площадью – 117 261,0 кв. м находятся в постоянном (бессрочном) пользовании Департамента.
Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением государственной экспертизы. Получены положительные заключения: 29.04.2021 получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по сметной документации № 63-1-1-2-020860-2021. Сметная стоимость СМР по объекту составила 788 000,0 тыс. руб. (в текущих ценах), в 2021 получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 01.10.2021 № 63-1-1-2-060565-2021 по проектно-сметной документации, учитывающей работы по выносу кабельных линий и сетей связи из зоны строительства дорожного полотна. Сметная стоимость объекта составила 912 880,57 тыс. руб.
Информация по закупкам: 08.07.2019 заключен муниципальный контракт № 19141 на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Автодоринжиниринг». Стоимость по контракту – 840 992,5 тыс. руб. По контракту по состоянию на 01.01.2025 выполнены и оплачены строительно-монтажные работы в сумме 778 340,7 тыс. руб. Не выполнены обязательства по контракту на сумму 62 651,8 тыс. рублей. Текущая строительная готовность объекта – 100 %. Проблемные вопросы: Объект не введен в эксплуатацию. В рамках проводимых мероприятий на 1-м и 2-м участке в МП г. о. Самара «Самарагорсвет» передано наружное освещение. Выполнена передача балансодержателю и эксплуатирующей организации дождевой канализации 1-й очереди. Документация по дождевой канализации на 2-м участке реконструкции направлена в Департамент управления имуществом для учета в реестре муниципальной собственности. По реконструируемому участку автомобильной дороги осуществляется непрерывное движение транспортных средств, в связи с чем происходит постоянный эксплуатационный износ, что не позволяет обеспечить нормативный ввод объекта в эксплуатацию. Для поддержания нормативного эксплуатационного состояния автомобильной дороги и возможности запуска на данном участке маршрутного транспорта необходимо осуществить временный ввод в эксплуатацию в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 35 «Об утверждении требований к техническому состоянию линейного объекта инфраструктуры, допускаемого к временной эксплуатации, правил подтверждения технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации, правил осуществления временной эксплуатации и технического обслуживания линейного объекта инфраструктуры», для чего необходимо сформировать комиссию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2057 «Об утверждении правил формирования и функционирования комиссии, определяющей техническую готовность линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации», с привлечением к работе в ней курирующих данные вопросы организаций городского округа. Принято решение межведомственной комиссией о передаче автомобильной дороги во временную эксплуатацию. При подготовке документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, выявлено, что принятые в проектной документации технические решения, прошедшие государственную экспертизу, не соответствуют утвержденной землеустроительной документации, в связи с чем, необходимо внести изменения в документацию по планировке территории. После выполнения работ по корректировке ДПТ будет возможным произвести ввод автомобильной дороги в постоянную эксплуатацию в судебном порядке, который планируется выполнить в 2026 году.
По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб, Кассовый расход - 0,0 тыс. руб, Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб.

1.2.3	Муниципальная программа городского округа Самара "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2018 - 2025 годы	982 411,4	933 290,5	49 120,9	383 418,8	364 247,7	19 171,1	383 418,8	364 247,7	19 171,1
					39,0%	39,0%	39,0%	39,0%	39,0%	39,0%
	<i>в том числе:</i>									
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды) всего:	982 411,4	933 290,5	49 120,9	383 418,8	364 247,7	19 171,1	383 418,8	364 247,7	19 171,1
					39,0%	39,0%	39,0%	39,0%	39,0%	39,0%
1.2.3.1	"Территория в границах улицы Центральная, Южного шоссе, улицы Коммунальной и трассой перспективной магистрали общегородского значения в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией, освещением и водоснабжением" Этап1	273 543,2	259 865,8	13 677,4	129 427,6	122 956,1	6 471,5	129 427,6	122 956,1	6 471,5
	СМР				47,3%	47,3%	47,3%	47,3%	47,3%	47,3%

Примечание:

Лимит на 2025 год – 273 543,2 тыс. руб., в том числе: средства вышестоящего бюджета(ОБ)-259 865,8 тыс.руб., средства ГБ- 13 677,4 тыс. руб.

состоянию на

01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс) - 129 427,6 тыс. руб., в том числе: средства вышестоящего бюджета(ОБ)-122 956,1 средства ГБ- 6 471,5 тыс. руб. **Кассовый расход** - 129 427,6 тыс. руб., в том числе: средства вышестоящего бюджета(ОБ)-122 956,1 средства ГБ- 6 471,5 тыс. руб. **Кредиторская задолженность на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.

Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара на 2018-2025 годы .

Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2025 года.

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов. Между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 29.08.2023 № 67 (в редакции доп. соглашения 10.10.2025 № 67/8) в 2025 году на сумму **273 542,9 тыс. руб.**, в том числе: **ГБ – 13 677,1 тыс. руб.**

Справочно:

Законом Самарской области от 01.12.2025 № 122-ГД «Об областном бюджете Самарской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в редакции от 12.03.2026 № 27-ГД) на 2026 год предусмотрены субсидии из областного бюджета в размере 136 905,2 тыс. руб. (Уведомление министерства финансов по Самарской области № 712-3-024-030100 от 20.03.2026).ОБ – 259 865,8 тыс. руб.

Мощность объекта: протяженность автомобильной дороги - 0,7 км.Количество полос движения – 4 шт.Категория автомобильной дороги - магистральная улица районного назначения..

Наличие земельного участка

В связи с несоответствием проектной документации проекту планировки территории (инженерные сети, относящиеся к дороге, запроектированы за пределами утвержденной документации по планировке территории многоквартирной застройки) была разработана и утверждена постановлением Администрации городского округа Самара от 16.12.2024 № 1225 документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения линейного объекта.28.12.2024 получено разрешение на строительство № 63-01-162-2024 сроком до 22.04.2025 В настоящее время получено разрешение на строительство от 11.08.2025 № 63-01-89-2025 со сроком действия 30.10.2025 Разрешение на строительство объекта планируется к продлению

Наличие проектной документации

Проектная документация передана Департаменту по договору № 17-2022 от 29.06.2022 на основании постановления Администрации г. о. Самара от 29.06.2022 № 462 «О безвозмездном приобретением имущества в собственность городского округа Самара».Согласно положительному заключению государственной экспертизы проектов в строительстве на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от 30.06.2022 № 63-1-1-2-042897-2022 сметная стоимость строительства составляет 366 899,1 тыс.

руб.Продолжительность строительно-монтажных работ 12,81 месяцев, в том числе подготовительный период 1,2 мес., технологический перерыв 5 месяцев (согласно проекту организации строительства) .

Информация по закупкам:

1)на выполнение строительно-монтажных работ заключен муниципальный контракт от 16.11.2023 № 231118 на выполнение строительно-монтажных работ с ООО СК «Олимп» на сумму- 344 907,4 тыс.руб.1.Срок выполнения работ – декабрь 2024 г.По состоянию на 01.01.2025: Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс) – 103 472,2 тыс. руб., Остаток необходимого финансирования по Контракту по состоянию на 01.01.2025- 241 435,2 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс)** - 129 142,2 тыс. руб., в том числе: средства вышестоящего бюджета(ОБ)-122 685,1, средства ГБ- 6 457,1 тыс. руб. **Кассовый расход** - 129 142,2 тыс. руб., в том числе: средства вышестоящего бюджета(ОБ)-122 685,1, средства ГБ- 6 457,1 тыс. руб. **Кредиторская задолженность** на 01.01.2025-0,0 тыс.руб.

2) на

проведение строительного контроля заключен муниципальный контракт от 25.12.2023 № 1118-СК ФБУ "РОССТРОЙКОНТРОЛЬ на выполнение стройконтроля на сумму -7 994 7, тыс.руб.Срок выполнения работ –ноябрь 2024 .По состоянию на 01.01.2025:Принято по актам выполненных работ(аванс)- 5814,3 тыс. руб, в том числе .:ГБ-290,7 тыс. руб.,:средства вышестоящего бюджета 5 523,6 тыс.руб.(в том числе:ФБ –0,0 тыс. руб.,ОБ –5523,6 тыс. руб), Кассовый расход 5814,3 тыс. руб, в том числе .:ГБ-290,7 тыс. руб.,:средства вышестоящего бюджета 5 523,6 тыс.руб.(в том числе:ФБ –0,0 тыс. руб.,ОБ –5523,6 тыс. руб) Кредиторская задолженность на 01.01.2025 -0,0Работы выполнены в полном объеме.

3)на ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ Заключен муниципальный контракт от 11.04.2024 № 118-АН на ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ на сумму 569,2 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс)** -285,3 тыс. руб., в том числе: средства вышестоящего бюджета(ОБ)-271,0 тыс.руб., средства ГБ-14,3 тыс. руб. **Кассовый расход** - 285,3 тыс. руб., в том числе: средства вышестоящего бюджета(ОБ)-271,0 тыс.руб., средства ГБ-14,3 тыс. руб., **Кредиторская задолженность на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.

4) на предоставление права ограниченного пользования земельными участками в целях строительства Заключен муниципальный контракт от 31.07.2025 №555 с ООО "САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"на сумму 0,1 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ**-0,1 тыс. руб., в том числе: средства вышестоящего бюджета(ОБ)-0,0 тыс.руб., средства ГБ-0,1 тыс. руб. **Кассовый расход** -0,1 тыс. руб., в том числе: средства вышестоящего бюджета(ОБ)-0,0 тыс.руб., средства ГБ-0,1 тыс. руб., **Кредиторская задолженность на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**

Текущая строительная готовность объекта – 57%.

1.2.3.2

"Многофункциональная застройка в границах улиц: Заусаденная, Таганская, Центральная в Куйбышевском районе городского округа Самара. Улично-дорожная сеть и сети инженерно-технического обеспечения" 1 этап	708 868,2	673 424,7	35 443,5	253 991,2	241 291,6	12 699,6	253 991,2	241 291,6	12 699,6
СМР				35,8%	0,0%	35,8%	35,8%	0,0%	35,8%

Примечание:

Лимит на 2025 год 708 868,2тыс. руб., в том числе: ГБ – 35 443,5 тыс. руб средства вышестоящего бюджета 673 424,7тыс.руб.**По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс)** -253 991,2 тыс. руб., в том числе: ГБ – 12 699,6 тыс. руб средства вышестоящего бюджета(ОБ) -241 291,6 тыс.руб. **Кассовый расход** –253 991,2 тыс. руб., в том числе: ГБ – 12 699,6 тыс. руб средства вышестоящего бюджета(ОБ) -241 291,6 тыс.руб. **Кредиторская задолженность на 01.01.2026**- 0,0 тыс. руб.,

Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара на 2018-2025 годы .

Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2025 года.

Мощность объекта Протяженность – 0,790 км

Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением ГЭПС.

Проектная документация передана Департаменту на основании постановления Администрации городского округа Самара от 01.07.2023 № 653/1 «О безвозмездном приобретении имущества в собственность городского округа Самара».

Согласно положительному заключению государственной экспертизы проектов в строительстве от 01.07.2023 № 63-1-1-3-037719-2023 сметная стоимость объекта составляет 681 379,37 тыс. руб.05.09.2024 получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-2-051995-2024 на сумму 885 213,74 тыс. рублей (Приказ Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.03.2025 № Д05-01-05/17-0-0 «О внесении изменений в приказ Департамента градостроительства городского округа Самара от 01.07.2023 № Д05-01-05/20-0-0 об утверждении проектной документации»). С учетом индекса дефлятора расчетная сметная стоимость строительства объекта составляет 960 369,1 тыс. руб.

Срок строительства объекта – 10 месяцев (согласно ИОС).22.05.2025 получено разрешение на строительство № 63-01-50-2025.23.12.2025 министерством строительства Самарской области выдано разрешение на строительство № 63-01-143-2025. Разрешение на строительство объекта планируется к продлению.14.10.2025 направлено извещение о начале строительства в Государственную инспекцию строительного надзора Самарской области..

Наличие земельного участка

Права на земельные участки переданы Департаменту в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении части земельных участков установлены сервитуты.

Наличие нормативно-правового

акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов.

С министерством строительства Самарской области заключено соглашение от 02.04.2025 № 58 о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование расходного обязательства по строительству объекта. Объем финансирования, предусмотренный соглашением, составляет 708 868,1 тыс. рублей (2025 год), в том числе:- ОБ – 673 424,7 тыс. рублей,- ГБ – 35 443,4 тыс. рублей.В целях обеспечения финансирования строительства объекта в полном объеме и заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ в министерство строительства Самарской области направлено обращение от 27.03.2025 № Д05-16/1135 о дополнительной потребности в средствах областного бюджета на 2026 год в сумме 238 925,62 тыс. руб. Департаментом направлено обращение в министерство строительства СО об отзыве субсидии ОБ 2025 в размере 179 709,8 тыс. руб. (не законтрактованный объем средств областного бюджета 2025 года) и необходимости предусмотреть средства областного бюджета на 2026 год (письмо от 30.10.2025 № вн-Д05-14-03/5340).Справочно: в министерство строительства Самарской области направлены обращения Департамента от 19.01.2026 № Д05-14-03/206, от 29.01.2026 №1/64 по обеспечению средствами областного бюджета строительства объекта в 2026 годуСправочно:Законом Самарской области от 01.12.2025 № 122-ГД «Об областном бюджете Самарской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в редакции от 12.03.2026 № 27-ГД) на 2026 год предусмотрены субсидии из областного бюджета в размере 432 133,1 тыс. руб. (Уведомление министерства финансов по Самарской области № 712-3-024-030100 от 20.03.2026).

1)СМР

22.09.2025 № 2519835 заключен муниципальный контракт (в редакции доп. соглашение № 1 от 26.09.2025) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с «Научно-производственная фирма «XXI век». Цена контракта составляет 770 699,9 тыс. руб., в том числе:2025 год – 519 699,9 тыс. рублей, 2026 год – 251 000,0 тыс. руб. (БО – 0,0 тыс. руб., ГБ – 251 000,0 тыс. руб.:**По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс)** -253 991,2 тыс. руб., в том числе: ГБ – 12 699,6 тыс. руб средства вышестоящего бюджета(ОБ) -241 291,6 тыс.руб. **Кассовый расход** –253 991,2 тыс. руб., в том числе: ГБ – 12 699,6 тыс. руб средства вышестоящего бюджета(ОБ) -241 291,6 тыс.руб, **Кредиторская задолженность на 01.01.2026-** 0,0 тыс. руб.,**Текущая строительная готовность объекта – 5%**

	Образование (07)	604 398,4	436 725,5	167 672,9	146 348,4	835,2	145 513,2	146 348,4	835,2	145 513,2
					24,2%	0,2%	86,8%	24,2%	0,2%	86,8%
1.2.4	Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы	604 398,4	436 725,5	167 672,9	146 348,4	835,2	145 513,2	146 348,4	835,2	145 513,2
					24,2%	0,2%	86,8%	24,2%	0,2%	86,8%
1.2.4.1	Дошкольное образование "Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования"	456 497,6	433 672,6	22 825,0	7 945,5	0,0	7 945,5	7 945,5	0,0	7 945,5
					1,7%	0,0%	34,8%	1,7%	0,0%	34,8%
1.2.4.1.1	ЖК «Амград». Детский сад общеразвивающего вида на 330 мест, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе	445 971,2	423 672,6	22 298,6	7 945,5	0,0	7 945,5	7 945,5	0,0	7 945,5
	СМР				1,8%	0,0%	35,6%	1,8%	0,0%	35,6%

Лимит на 2025 год – 445 971,2 тыс. руб., в том числе: ГБ – 22 298,6 тыс. руб.; ОБ – 423 672,6 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 7 945,5 тыс. руб. Кассовый расход - 7 945,5 тыс. руб, Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб.**

Государственная программа

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56

Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 14.03.2019 № 152.

Мощность объекта: 330 мест, в том числе 60 мест для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет.

Наличие земельного участка: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0407002:890 и S-13 037 кв. м оформлен в постоянное (бессрочное) пользование за Департаментом.

Наличие проектной документации

Проектная документация по объекту разработана по заказу ООО «СЗ «Глобал Вижн Девелопмент», получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 21.10.2021 № 63-1-1-3-062463-2021. На основании обращения ООО «СЗ «Глобал Вижн Девелопмент» в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 21.06.2022 № 437 «О безвозмездном приобретении имущества в собственность городского округа Самара» документация передана городскому округу. По результатам корректировки проектной документации получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 12.03.2024 № 63-1-1-2-010483-2024. Проектная документация закреплена на праве оперативного управления за Департаментом (приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 07.06.2024 № 3083). Сметная стоимость объекта составляет 523 012,96 тыс. руб. Продолжительность строительства согласно ПОС – 16,5 месяцев. По объекту получено разрешение на строительство от 10.10.2025 № 63-01-110-2025.

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов.

С министерством строительства Самарской области заключено соглашение от 21.02.2025 № 47 (в редакции дополнительного соглашения от 02.04.2025 № 47/1) (далее – соглашение) о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование расходного обязательства по строительству объекта «ЖК «Амград». Детский сад общеразвивающего вида на 330 мест, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе».

Объем финансирования, предусмотренный соглашением, составляет 577 550,12 тыс. рублей, в том числе: - на 2025 год – 445 971,18 тыс. рублей (ОБ – 423 672,62 тыс. рублей, ГБ – 22 298,56 тыс. рублей), - на 2026 год – 131 578,94 тыс. рублей (ОБ – 124 999,99 тыс. рублей, ГБ – 6 578,95 тыс. рублей).

Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ

Между Департаментом и ООО "СТАРТ-2" заключен муниципальный контракт от 23.12.2025 № 2527017 на выполнение строительно-монтажных работ. Цена контракта составляет 529 700,0 тыс. руб, в том числе аванс 30% - тыс.руб. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 7 945,5 тыс. руб. Кассовый расход - 7 945,5 тыс. руб, Кредиторская задолженность на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб.** Обязательства по оплате аванса в рамках Контракта №2527017 за счет средств бюджета городского округа Самара выполнены в размере 7 945,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2026 средства областного бюджета в рамках соглашения №47 городскому округу на оплату аванса не доведены, кассовый расход за счет средств областного бюджета не осуществлялся. Департаментом осуществляются мероприятия по восстановлению в 2026 году средств областного бюджета в размере 423 672,6 тыс. руб., не использованных в 2025 году (письмо от 21.01.2026 № Д05-14-03/274, от 22.01.2026 № Д05-14-03/288). Для исполнения обязательств по оплате аванса за счет средств областного бюджета в размере 150 964,5 тыс. рублей (95%) Департаментом в адрес министерства строительства Самарской области согласно условиям соглашения №47 направлены письма от 25.12.2025 № Д05-14-03/6353, от 23.12.2025 № Д05-14-03/6315. По состоянию на 01.01.2026 средства областного бюджета в рамках соглашения №47 городскому округу на оплату аванса не доведены, кассовый расход за счет средств областного бюджета не осуществлялся. Департаментом осуществляются мероприятия по восстановлению в 2026 году средств областного бюджета в размере 423 672,6 тыс. руб., не использованных в 2025 году (письмо от 21.01.2026 № Д05-14-03/274, от 22.01.2026 № Д05-14-03/288). **Справочно:** Законом Самарской области от 01.12.2025 № 122-ГД «Об областном бюджете Самарской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в редакции от 12.03.2026 № 27-ГД) на 2028 год предусмотрены субсидии из областного бюджета в размере 415 692,6 тыс. руб. (Уведомление министерства финансов по Самарской области № 712-3-024-030100 от 20.03.2026).

1.2.4.1.2	Строительство детского сада в границах улиц Дачной, проспекта Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление улицы Тухачевского)	10 526,4	10 000,0	526,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
СМР					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Примечание: Лимит на 2025 г. – 10 526,4 тыс.руб., в том числе: ОБ-10 000,0 тыс руб., ГБ –526,4 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб. **Кассовый расход - 0,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**
Мощность объекта: количество учащихся - 230 мест, в том числе ясельных - 70 . Продолжительность строительства – 10 месяцев
Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы
Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области» до 2026 года
Наличие земельного участка : Для строительства детского сада за счет бюджетных средств застройщик в мае 2024 года передал безвозмездно в собственность муниципального образования городского округа Самара проектно-сметную документацию по объекту и земельный участок с кадастровым номером 63:01:0407002:890.
Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов
Справочно:
Между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета от 02.04.2025 № 60 в 2025 году. Общий объем финансирования строительства объекта составляет 10 526,3 тыс. руб. в том числе:ОБ – 10 000,0 тыс. руб.; ГБ – 526,3 тыс. руб.
Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы
Получено положительное заключение ГЭПС от 25.01.2023 № 63-1-1-3-002809-2023. Сметная стоимость объекта составляет 372 439,62 тыс. руб.
По объекту получено согласование министерства градостроительной деятельности архитектурно-градостроительного облика объекта от 09.07.2025 №94.
Выдано разрешение на строительство от 17.07.2025 № 63-01-79-2025
Потребность в финансировании с учетом индекса дефлятора составляет 498 921,6 тыс. руб. (без ПИР), в том числе потребность в средствах областного бюджета – 473 975,5 тыс. руб.
Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ:
.Осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ невозможно ввиду отсутствия субсидии за счет средств областного бюджета в полном объеме согласно сметной стоимости объекта.
В профильные министерства Самарской области и в адрес Правительства Самарской области по объекту были направлены обращения о предоставлении субсидии областного бюджета на строительство объекта согласно его сметной стоимости:
- заместителю председателя Правительства Самарской области - министру финансов Самарской области Собешанской О.В. от 02.04.2025.№ Д05-16/1233 (о предоставлении субсидии на 2026-2027 годы) о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансирование строительства объекта в объеме 412 568,65 тыс. руб.;- министру строительства Самарской области от 24.04.2025№ Д05-16/1643 (о предоставлении субсидии согласно сметной стоимости), от 28.05.2025 № Д05-14/2327 (по вопросу риска не освоения средств ОБ 2025 года в объеме 10 000,0 тыс. руб.и их перемещению на другие мероприятия) в адрес Правительства Самарской области от 29.05.2025 № 1/748). Департамент подготовлен пакет документов для осуществления процедуры закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. **Справочно:**Законом Самарской области от 01.12.2025 № 122-ГД «Об областном бюджете Самарской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в редакции от 12.03.2026 № 27-ГД) на 2028 год предусмотрены субсидии из областного бюджета в размере 210 000,0 тыс. руб. (Уведомление министерства финансов по Самарской области № 712-3-024-030100 от 20.03.2026).

1.2.4.2	Общее образование Строительство объектов общего образования	5 990,0	0,0	5 990,0	5 990,0	0,0	5 990,0	5 990,0	0,0	5 990,0
					100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
1.2.4.2.1	Строительство здания МБОУ "Школа Яктылык" г.о. Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 13	5 990,0	0,0	5 990,0	5 990,0	0,0	5 990,0	5 990,0	0,0	5 990,0
	ПИР				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Примечание:
Лимит на 2025 г. – 5 990,0 тыс.руб., в том числе: ОБ-0,0 тыс руб., ГБ – 5 990,0 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026:** Принято по актам выполненных работ - 5 990,0 тыс. руб. **Кассовый расход - 5990,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**
Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы
Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56
Мощность объекта **Мощность объекта:** количество учащихся – 150, **общая площадь здания- 6399,7 кв**
Наличие земельного участка : земельные участки с кадастровым номером 63:01:0913005:554 площадью 4234 кв. м и с кадастровым номером 63:01:0913005:2463 площадью 17 кв. м предоставлены Департаменту в постоянное (бессрочное) пользование.
Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов
Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ
Между Департаментом и ООО «Куйбышевский Промстройпроект» заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ от 15.08.2022 № 22897. Стоимость контракта 5 990,0 тыс. руб. 03.04.2025 получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-3-018168-2025..Сметная стоимость строительства объекта – 470 910, 35 тыс. руб., Продолжительность строительства объекта – 7 мес.По проектной документации получено согласование министерства градостроительной политики Самарской области архитектурно-градостроительного облика от 15.07.2025 № 104. 05.12.2025 по объекту получено разрешение на строительство № 63-01/137-2025.
По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 5 990,0 тыс. руб. **Кассовый расход -5990,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.** **Справочно:**
Законом Самарской области от 01.12.2025 № 122-ГД «Об областном бюджете Самарской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в редакции от 12.03.2026 № 27-ГД) по объекту предусмотрены субсидии за счет средств областного бюджета на 2027-2028 годы в размере 535 323,1 тыс. рублей, в том числе в 2027 году – 267 661,5 тыс. руб. и в 2028 году – 267 661,5 тыс. руб. (уведомление министерства финансов по Самарской области № 712-3-024-030100 от 20.03.2026).

1.2.4.3	Реконструкция объектов дополнительного образования детей	141 910,8	3 052,9	138 857,9	132 412,9	835,2	131 577,7	132 412,9	835,2	131 577,7
					93,3%	27,4%	94,8%	93,3%	27,4%	94,8%
1.2.4.3.1	Реконструкция здания по адресу: г.Самара, Октябрьский р-н, ул.Советский Армии, д.251, корп.8 (ДОУ "Волжанка")	3 213,6	3 052,9	160,7	879,1	835,2	43,9	879,1	835,2	43,9
	СМР				27,4%	27,4%	27,3%	27,4%	27,4%	27,3%
<p>Примечание: Лимит на 2025 год – 3 213,6 тыс. руб., в том числе: ОБ 3052,9 тыс. руб., ГБ – 160,7 тыс. руб. Средства вышестоящего бюджета отозваны (уменьшены) Департаменту в объеме (-2 217,7) тыс. руб. согласно уведомления министерства управления финансами Самарской области от 26.12.2025 года № 712-3-051-030100 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и отражены в сводной бюджетной росписи Департамента по состоянию на 01.01.2026. Согласно расшифровке сводной бюджетной росписи расходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов :</p> <p>Лимит на 2025 год – 995,9 тыс. руб. в том числе: ГБ – 160,7 тыс. руб., ОБ – 835,2 тыс. руб. Изменения, внесенные в 4 квартале 2025 года в сводную бюджетную роспись Департамента в бюджет городского округа Самара на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, не нашли свое отражение в Решении Думы городского округа Самара от 24.12.2024 № 454. Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026 - 879,1 тыс.руб, в том числе: ОБ- 835,2 тыс. руб., ГБ – 43,9 тыс. руб. Кассовый расход-879,1 тыс.руб, в том числе: ОБ- 835,2 тыс. руб., ГБ – 43,9 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> <p>Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара на 2020-2025 годы. Государственная программа Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 - 2025 годы (подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014 - 2025 годы») Наличие земельного участка: Земельный участок S-7477 кв. м. в постоянном (бессрочном) пользовании ДГС. Мощность объекта: устройство универсального зрительного зала на 114 посадочных мест площадью 138,97 кв. м. Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы. Положительные заключения ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»:- по проектной документации от 12.07.2019 № 63-1-1-3-017937-2019. - по сметной документации от 28.08.2019 № 63-1-7882-19 на сумму 24 108,89 тыс. руб., от 07.11.2022 № 63-1-1-2-077702-2022 на сумму- 29 712,56 тыс. руб. Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов Справочно:: Между министерством строительства и Администрацией городского округа Самара заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 02.04.2025 № 59. Согласно Соглашению в 2025 году предусмотрены средства областного бюджета в объеме 3213,6 тыс.руб., в том числе : за счет средств ОБ- 3 052,9 тыс. руб., ГБ-160,7 тыс.руб; В редакции дополнительного соглашения от 23.12.2025 № 59/1 879,2 тыс.руб., в том числе : за счет средств ОБ- 835,2 тыс. руб., ГБ-44,0 тыс.руб. Информация по закупкам 1) СМР Между Департаментом и ООО "СТРОЙЛАД" заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 24.01.2023 № 231852 на сумму - 22 967,5 тыс. руб. Остаток по контракту к выполнению на 01.01.2025 – 3 213,6 тыс. руб.. Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026 - 879,1 тыс.руб, в том числе: ОБ- 835,2 тыс. руб., ГБ – 43,9 тыс. руб. Кассовый расход-879,1 тыс.руб, в том числе: ОБ- 835,2 тыс. руб., ГБ – 43,9 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. 2) авторский надзор заключен 12.04.2023 муниципальный контракт № 852-АН с ООО «Медпроект» на оказание услуг по авторскому надзору в сумме 37,9 тыс.руб. Срок выполнения работ - декабрь 2023. По состоянию на 01.01.2024 по контракту выполнены (оплачены) работы на сумму 20,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2025: Принято по актам выполненных работ - 17,5 тыс. руб Кассовый расход - 17,5 тыс. руб. Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026 - 0,0 тыс.руб. Кассовый расход-0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2026-0,0 тыс.руб 3) технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения заключен муниципальный контракт от 21.07.2020 № Д05-0170-К о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения на сумму 1 474,2 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме В процессе выполнения работ подрядной организацией ООО «Стройлад» были выявлены неучтенные в техническом задании, проектно-сметной и рабочей документации по Объекту дополнительные работы в части переноса системы дымоудаления и вентиляции, так как отсутствовали точки подключения воздуховодов в границе присоединения, переносимого оборудования системы дымоудаления, вентиляции и сети электроснабжения 1 категории. МАУ «Волжанка» выполнена корректировка проектной документации, заключен прямой договор с подрядной организацией ООО «Стройлад» на проведение работ по завершению устройства системы вентиляции и дымоудаления в существующем здании с последующим переносом в строящийся пристрой. Строительная готовность объекта – 100 % Получено заключение окончания строительства (ЗОС) 06.06.2025 № 01-05-07/026., ведется работа по получению разрешения о вводе объекта в эксплуатацию.</p>										

1.2.4.3.2	Реконструкция пищеблока с залом приема пищи на 250 человек в МАУ Центре «Заря» г. о. Самара (г. Самара, Уральское шоссе, 24).	138 697,2	0,0	138 697,2	131 533,8	0,0	131 533,8	131 533,8	0,0	131 533,8
	СМР				94,8%	0,0%	94,8%	94,8%	0,0%	94,8%
<p>Примечание: Лимит на 2025 г. – 138 697,2 тыс.руб., в том числе: ОБ-0,0 тыс.руб., ГБ – 138 697,2 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 131 533,8 тыс.руб. Кассовый расход - 131 533,8 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области» до 2026 года Мощность объекта - реконструируемая площадь здания 849,8 кв. м, зал приема пищи на 250 человек. Наличие земельного участка : Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы : 22.06.2023 получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-1-1-3-034964-2023 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Сметная стоимость объекта составляет 120 682,51 тыс.руб., с учетом индекса-дефлятора - 135 538,52 тыс.руб. Нормативный срок строительства – 10,5 месяцев. Получено разрешение на строительство от 13.01.2025 № 63-01-1-2025 сроком действия до 28.11.2025. Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов В адрес министерства образования и науки Самарской области (письмо от 20.04.2023 № МУ-Д05-03/1594), министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (письмо от 20.04.2023 № МУ-Д0503/1595, от 11.07.2023 № 1/1372, от 12.12.2023 № Д05-16/6245), министерства строительства Самарской области (письмо от 20.04.2023 № МУ-Д05-03/1596), исполняющего обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области (письмо от 31.01.2024 № 1/129) направлены обращения по выделению средств вышестоящего бюджета для начала выполнения работ по объекту. До настоящего времени ответы не получены. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ 1) Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Реформинг-Центр» от 24.03.2025 № 254022 на сумму 114 948,6 тыс.руб.(в редакции дополнительного соглашения от 17.12.2025 № 5- на сумму 123 346,3 тыс.руб. . Срок выполнения работ-декабрь 2025 года По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 121 945,8 тыс.руб. Кассовый расход -121 945,8 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Остаток к финансированию по контракту на 01.01.2026 – 1 400,5 тыс.руб. Возведено новое здание пищеблока с обеденным залом, выполнены инженерные сети. 2). На ведение авторского надзора 04.07.2025 между Департаментом и ООО «Волгарегионпроект» по объекту заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ведению авторского надзора № 25800 на сумму 201,2 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 118,6 тыс.руб. Кассовый расход -118,6 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Остаток к финансированию по контракту на 01.01.2026 –82,6 тыс.руб. 3) поставка оборудования заключено 26 муниципальных контрактов на поставку на общую сумму 9 469,4 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026 Принято по актам выполненных работ - 9 469,4 тыс.руб. Кассовый расход -9 469,4 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Возведено новое здание пищеблока с обеденным залом, выполнены инженерные сети. поставки оборудования пищеблока.В соответствии с условиями контракта № 254022 срок ввода объекта в эксплуатацию – февраль 2026 года. Строительная готовность объекта- 100%</p>										
	Культура (0801)	415 792,0	297 068,8	118 723,2	45 678,8	43 394,9	2 283,9	45 678,8	43 394,9	2 283,9
					11,0%	14,6%	1,9%	11,0%	14,6%	1,9%
1.2.5	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие сферы культуры городского округа Самара" на 2023-2027 годы	415 792,0	297 068,8	118 723,2	45 678,8	43 394,9	2 283,9	45 678,8	43 394,9	2 283,9
					11,0%	14,6%	1,9%	11,0%	14,6%	1,9%
1.2.5.1	Строительство нового музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием по адресу: г.Самара, Октябрьский район, проспект Ленина	356 367,0	297 068,8	59 298,2	45 678,8	43 394,9	2 283,9	45 678,8	43 394,9	2 283,9
	СМР				12,8%	14,6%	3,9%	12,8%	14,6%	3,9%
<p>Примечание: Лимит на 2025 год - 356 367,0 тыс.руб., в том числе: средств в том числе: ГБ – 59 298,2 тыс.руб., средства вышестоящего бюджета 297 068,8 тыс.руб., в том числе : ОБ – 271 947,8 тыс.руб.;ФБ – 25 121,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(с учетом удержания аванса) -45 678,8тыс.руб., в том числе:ГБ – 2 283,9 тыс.руб.ОБ – 18 273,9 тыс.руб., ФБ – 25 121,0 тыс.руб. Кассовый расход -45 678,8тыс.руб., в том числе:ГБ – 2 283,9 тыс.руб.ОБ – 18 273,9 тыс.руб., ФБ – 25 121,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Государственная программа государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года» Наличие земельного участка : земельный участок с кадастровым номером 63:01:0607010:742 площадью 5 962 кв. м находится в постоянном (бессрочном) пользовании Департамента.Постановлением Администрации городского округа Самара от 29.11.2022 № 1053 Департаменту разрешено использование земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0000000:30284, 63:01:0000000:34070, 63:01:0607010:743, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, без предоставления земельных участков и установления сервитута, для организации проезда на территорию объекта и благоустройство территории.Постановлением Администрации городского округа Самара от 08.12.2022 № 1101 установлен публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 63:01:0607010:93 в целях прохода и проезда через указанный земельный участок к объекту капитального строительства Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области: 1. От 22.01.2025 № 36701000-1-2025-013 (в редакции доп. соглашения от 06.05.2025 № 36701000-1-2025-013/1) о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Самара Самарской области в 2025 году в объеме 38 323,4 тыс.руб., в том числе:ГБ – 1 916,2 тыс.руб.,ОБ – 11 286,2 тыс.руб.,ФБ – 25 121,0 тыс.руб. 2. От 15.02.2024 № 45 (в редакции дополнительного соглашения от 21.02.2025 № 45/4) о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области на 2025 гг. в объеме 274 380,6 тыс.руб., в том числе: ГБ – 13 719,0 тыс.руб.,ОБ – 260 661,6 тыс.руб.</p>										

Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы. Получено положительное заключение ГЭПС на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от 11.09.2020 № 63-1-1-3-044774-2020. Сметная стоимость объекта – 715 895,11 тыс. руб.рок выполнения СМР по ПОС – 21 месяц.Между Департаментом и ГУП Самарской области институтом «ТеррНИИГражданпроект» заключен муниципальный контракт на корректировку сметной документации от 18.10.2022 № 221037.Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 14.11.2022 № 63-1-1-2-079509-2022. Согласно заключению сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года составляет 1 008 906,16 тыс. руб.В процессе строительства объекта возникла необходимость корректировки проектной документации. По объекту получено положительное заключение повторной государственной экспертизы Государственного автономного учреждения Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 28.12.2023 № 63-1-1-2-083094-2023.В соответствии с заключением сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2023 года составляет 1 173 052,25 тыс. руб.Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 30.05.2024 № 63-1-1-2-026688-2024. В соответствии с заключением сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2023 года составляет 1 424 868,28 тыс. руб.Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 24.07.2024 № 63-1-1-2-040849-2024. В соответствии с заключением сметная стоимость объекта в соответствующих ценах по состоянию на 1 квартал 2024 года составляет 1 259 360,63 тыс. руб.Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 16.07.2025 № 63-1-1-2-040593-2025. В соответствии с заключением сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2025 года составляет 1 275 922,27тыс. рублей.Все перечисленные заключения государственной экспертизы действующие.

Информация по закупкам

Ина выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования - ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД» заключен муниципальный контракт № 221213 от 15.12.2022 на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по объекту на сумму- Цена контракта – 911,544,8 тыс.руб.Срок исполнения Контракта до 31.12.2024 года В редакции дополнительного соглашения № 10 от 27.12.2024 -цена контракта – 1 401 842,3 тыс. руб.. Срок исполнения Контракта до 31.12.2026 года.Выполнение по состоянию на 01.01.2025 составляет 263 997,8 тыс. руб.Остаток к выполнению по Контракту СМР – 1 137 844,5 тыс. руб.Остаток к финансированию по Контракту СМР на 2025-2026 год – 520 258,7 тыс. руб.

Касовый расход по Контракту СМР всего составил 881 583,6 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(с учетом удержания аванса)-38 335,9 тыс. руб.,** в том числе: :ГБ – 1 928,7 тыс. руб.,**вышестоящий бюджет-36 407,2тыс.руб(** из низ .(ОБ)-11 286,2 тыс.руб., ,ФБ-25 121,0 тыс.руб.) . **Касовый расход - ГБ – 1 928,7 тыс. руб.,вышестоящий бюджет-36 407,2тыс.руб(** из низ .(ОБ)-11 286,2 тыс.руб., ,ФБ-25 121,0 тыс.руб.0,0 тыс.руб.,в том числе: **Кредиторская задолженность на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**

2)технологическое присоединение:

В 2023 году заключены 6 муниципальных контрактов на общую сумму-58 234,3 тыс.руб. **по технологическому присоединению(услуги связи,водоотведение, водоснабжение,электро и теплоснабжение,ливневая канализация) План по указанным контрактам на 2025 год составляет 17 959,9 тыс. руб.**По состоянию на 01.04.2025: Принято по актам выполненных работ(с учетом удержания аванса)-0,0 тыс. руб., в т. ч.: ГБ –0,0 тыс. руб.**Касовый расход -0,0 тыс.руб.Кредиторская задолженность на 01.04.2025-0,0 тыс.руб.** По состоянию на 01.04.2025 **Принято по актам выполненных работ** (оплачен аванс) в сумме -0,0тыс.руб., **Касовый расход(оплачен аванс) в сумме -0,0 тыс.руб., в т. ч.:** 2.1) Заключен муниципальный контракт Д-05-0217-В от 14.02.2023 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения на сумму- 3 948,75 тыс. руб.. Срок подключения объекта 18 месяцев со дня заключения контракта. Принято(оплачен аванс) на 01.01.2024 в сумме- 3 356,4 тыс. руб. (85% от цены контракта), из них за счет средств ОБ – 877,6 тыс. руб., ГБ – 2 478,8 тыс. руб. , 2.2). Заключен муниципальный контракт Д-05-0217-К от 14.02.2023 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения на сумму- 3 234,15 тыс. руб. Срок подключения объекта -18 месяцев со дня заключения контракта. Принято(оплачен аванс) на 01.10.2023 в сумме – 2 749,0 тыс. руб. (85% от цены контракта), из них за счет средств ОБ – 2 611,6 тыс. руб., ГБ – 137,4 тыс. руб.

2.3). Заключен муниципальный контракт № 363001025936 от 14.02.2023 об осуществлении технологического присоединения к сети передачи данных по индивидуальной схеме на сумму 1 464,0 тыс. рублей. Срок подключения объекта – до 01.08.2024. **Принято(оплачен аванс) на 01.01.2024** в сумме – 439,20 тыс. руб. (30% от цены контракта), из них за счет средств ОБ – 417,2 тыс. руб., ГБ – 22,0 тыс. руб. 2.4).Заключен муниципальный контракт № ДГ-052/11 от 31.03.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 5 720,0 тыс. рублей. Срок подключения – июль 2024 года. **Принято(оплачен аванс) на 01.01.2024** в сумме – 2 574,0 тыс. руб. (45% от цены контракта) за счет средств ГБ.

2.5). Заключен муниципальный контракт № 14-Т гот 08.06.2023 об осуществлении технологического присоединения к системе теплоснабжения на сумму 30 657,8 тыс. руб. Срок подключения –2024 год. **Принято(оплачен аванс) на 01.01.2024** в сумме – 19 927,6 тыс. руб.(65% от цены контракта), из них ОБ – 18 931,2 тыс. руб., ГБ – 996,4 тыс. руб.В связи с изменениями технических условий о подключении (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (письмо Департамента от 27.04.2024 № Д05-01/2497) и разработкой проекта сетей наружной канализации ООО «Самарские коммунальные системы» (муниципальный контракт № Д-05-0217-К от 27.09.2022, письма ООО «СКС» от 08.05.2024 № 4770) и увязки наружных сетей с внутридомовыми сетями здания генеральным проектировщиком объекта ГУП СО институт «ТеррНИИГражданпроект» выявлена необходимость внесения изменений в проектную и рабочую документацию.

Внесение указанных изменений повлекло необходимость повторного получения положительного заключения государственной экспертизы на указанные изменения в проектную документацию

2.6). Заключен муниципальный контракт № 10/23-ИС от 07.07.2023 о подключении (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на сумму 13 209 ,6 тыс. руб. Срок подключения объекта – декабрь 2024 года. **Принято(оплачен аванс) на 01.01.2024** в сумме – 11 228,1 тыс. руб., из них за счет средств ОБ – 10 666,7 тыс. руб., ГБ – 561,4 тыс. руб. В связи с заключением дополнительных соглашений к МК о подключении (технологическом присоединении) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выполнение мероприятий по подключению объекта будет осуществлено в 2025 году. План по указанным контрактам на 2025 год составляет 17 959,9 тыс. рублей.Касовый расход в 2024 году по указанным контрактам не осуществлялся.

3) **на ведение авторского надзора** - заключен муниципальный контракт №213-АН от 15.06.2023 с ГУП Самарской области ИНСТИТУТ "ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ" на сумму- 1 82,1 тыс.руб. **Срок действия -31.12.2024 .**

Выполнено и оплачено работ на сумму – 486,6 тыс. руб. 24.02.2025 подписано соглашение о расторжении Контракта на авторский надзор.

4) **строительный контроль** заключен муниципальный контракт от 27.02.2025 № 1213-СК на оказание услуг по проведению строительного контроля по объекту с Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр строительного контроля» (далее – Контракт СК). Сумма Контракта СК – 17 133,3 тыс. руб., дата окончания исполнения – 15.11.2026, в части выполнения обязательств – до полного их исполнения. План по Контракту СК на 2025 год – 8 158,7 тыс. руб.**По состоянию на 01.01.2026:** Принято по актам выполненных работ-7 342,9 тыс. руб., в том числе: средств :ГБ –367,1 тыс. руб.,**вышестоящий бюджет-6 975,7 тыс.руб.(ОБ)Касовый расход- 7342,9 тыс. руб.,** в том числе: средств :ГБ –367,1 тыс. руб.,вышестоящий бюджет-6 975,7 тыс.руб.(ОБ)-4 895,2 тыс. руб., в том числе: средства :ГБ – 244,7 тыс. руб.,вышестоящий бюджет-4 650,5 тыс.руб.(ОБ) **Кредиторская задолженность на 01.10.2025-0,0 тыс.руб.**

Справочно:

Законом Самарской области от 01.12.2025 № 122-ГД «Об областном бюджете Самарской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в редакции от 12.03.2026 № 27-ГД) в 2026-2027 годах предусмотрены субсидии из областного бюджета в размере 241 449,7 тыс. руб., в том числе в 2026 году - 107 449,7 тыс. руб., в 2027 году 134 000,0 тыс. руб. (Уведомление министерства финансов по Самарской области № 712-3-024-030100 от 20.03.2026).

Строительная готовность объекта составляет 27 %.

1.2.5.2	Реконструкция здания МБУК г.о.Самара "Театр для детей и молодежи "Мастерская", расположенного по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 15	59 425,0	0,0	59 425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---------	---	----------	-----	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

СМР				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
-----	--	--	--	------	------	------	------	------	------

Примечание Объект включен в национальный проект "Культура"
Лимит на 2025год –59 725,0 тыс. руб., том числе: средства ГБ –59 725,0 тыс.руб.; средства вышестоящего бюджета 0,0 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(с учетом удержания аванса)-0,0 тыс. руб.,** в т. ч.: ГБ –0,0 тыс. руб., **Касовый расход -0,0 тыс.руб.Кредиторская задолженность на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы культуры городского округа Самара» на 2023-2027 годы
Государственная программа государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года»
Мощность объекта : общая площадь здания 4 208,2 кв. м.
Инициатор : Администрация городского округа Самара, ул. Чернореченская, д. 15, 408, 2 кв. м.

Планище земельного участка: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0104003:16/1 площадью 2938 кв. м находится в постоянном (бессрочном) пользовании департамента.

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов В 2025 году средства вышестоящего бюджета не предусмотрены, соглашение не заключалось

Информация по закупкам МАСТЕРСКАЯ Л.М.ХОДОСА" (г. Пенза) разработана проектная документация согласно муниципальному контракту от 23.07.2019 № 19590. Цена Контракта составила 6 300 тыс. руб. По проектно-сметной документации получено положительное заключение экспертизы от 07.10.2021 № 63-1-1-3-058100-2021.23.12.2021 между Департаментом и ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» заключен муниципальный контракт № 211277 на выполнение работ по корректировке проектной документации в части изменения наименования объекта.29.12.2021 получено положительное заключение экспертизы № 63-1-1-3-085111-2021. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 23.07.2024 № 63-1-1-2-040296-2024, согласно которому общая сметная стоимость объекта составляет 869 378,45 тыс.руб

1) СМР -заключен муниципальный контракт от 24.04.2023 № 237116 с ООО «Реформинг-центр» на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования, необходимого для эксплуатации объекта на сумму -740 450,0 тыс. руб(в редакции дополнительного соглашения от 10.09.2024), в том числе по годам:- **на 2023 год** – 224 203 тыс. руб., (в том числе: ФБ – 183 173,80 тыс. руб., ОБ – 29 819,0 тыс. руб., ГБ – 11 210,1 тыс. руб.), **на 2024 год** – 516 247,0 тыс. руб. (в том числе: ФБ – 325 632,2 тыс. руб., ОБ – 53 009,9 тыс. руб., ГБ – 137 604,9 тыс. руб.). Остаток к выполнению на 01.01.2025-59 425,0 тыс.руб. **Принято по актам выполненных работ(в т.ч : оплачен аванс)-** 456 822,8 тыс. руб, в т. ч.: ГБ – 78 180,7 тыс. руб., средства вышестоящего бюджета-378 642,1 тыс.руб(из них: ОБ – 53 009,9 тыс. руб.,ФБ – 325 632,2 тыс.руб.). **Кассовый расход(в т.ч. оплачен аванс)-** 456 822,8 тыс. руб, в т. ч.: ГБ – 78 180,7 тыс. руб., средства вышестоящего бюджета-378 642,1 тыс.руб(из них: ОБ – 53 009,9 тыс. руб.,ФБ – 325 632,2 тыс.руб.). **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(с учетом удержания аванса)-**0,0 тыс. руб., в т. ч.: ГБ –0,0 тыс. руб. **Кредиторская задолженность на 01.01.2026-**0,0 тыс.руб. Остаток к выполнению на 01.01.2026-59 425,0 тыс.руб..

2) технологическое присоединение заключено 5 муниципальных контракта на сумму **53 229,0 тыс.руб.(оплачены авансы до 01.01.2024 в сумме-16 384,1 тыс.уб.) 2024 год -Принято по актам выполненных работ(в т.ч : оплачен аванс в сумме-36 844,9 тыс. руб, в т. ч.: ГБ – 1842,1 тыс. руб., средства вышестоящего бюджета-34 999,8 тыс.руб (из них: ОБ – 4 900,0 тыс. руб.,ФБ –30 099,8 тыс.руб.).**В 2024 году работы по технологическому присоединению выполнены в полном объеме, осуществлено подключение (технологическое присоединение):- к сетям передачи данных по индивидуальной схеме, к централизованной системе водоотведения, централизованной системе холодного водоснабжения, к электрическим сетям, к системе теплоснабжения.**По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(с учетом удержания аванса)-**0,0 тыс. руб., в т. ч.: ГБ –0,0 тыс. руб.**Кассовый расход -**0,0 тыс.руб.**Кредиторская задолженность на 01.01.2026-**0,0 тыс.руб.

3) авторский надзор заключен муниципальный контракт от 15.09.2023 № 231189 с ООО «ЭкспертСтрой» на сумму – 1 205,2 тыс. руб. Срок проведения работ – 31.12.2024. **По состоянию на 01.01.2025: Принято по актам выполненных работ-** 1 168 ,6 тыс. руб, в т. ч.: ГБ – 58,4 тыс.руб.,средства вышестоящего бюджета-1 110,2 тыс.руб(в т.ч.ОБ-155 ,5 тыс.руб.,ФБ-954,7 тыс.руб.) **Кассовый расход(оплачен аванс)-** 1 168 ,6 тыс. руб, в т. ч.: ГБ –58,4 тыс.руб.,средства вышестоящего бюджета-1 110,2 тыс.руб(в т.ч.ОБ-155 ,5 тыс.руб.,ФБ-954,7 тыс.руб. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(с учетом удержания аванса)-**0,0 тыс. руб., в т. ч.: ГБ –0,0 тыс. руб.**Кассовый расход -**0,0 тыс.руб.**Кредиторская задолженность на 01.01.2026-**0,0 тыс.руб.

4)поставка оборудования

В 2024 году заключено 16 муниципальных контрактов на поставку технологического оборудования на общую сумму- 8 603,0 тыс. руб., в том числе: в т. ч.: ГБ –400,8 тыс. руб., средства вышестоящего бюджета-8202,2 тыс.руб(из них: ОБ –1 066,2 тыс. руб.,ФБ –6 549,7 тыс. руб.Поставка оборудования и оплата по заключенным контрактам произведены в полном объеме.

Строительная готовность объекта - 100,0%.26.02.2025 ГИСН выдано заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. **Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию** от 27.02.2025 № 63-01-9-2025.05.03.2025, а также выписка из ЕГРН о регистрации объекта недвижимости в собственность городского округа Самара.Средства текущего финансового года предусмотрены на обеспечение муниципального контракта от 24.04.2023 № 237116, заключенного с ООО «Реформинг-центр» на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования, необходимого для эксплуатации объекта. Вопрос принятия и оплаты дополнительных работ, предъявленных Подрядчиком, рассматривался в судебном порядке (дело А55-8101/2025) в 2025 году

Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.02.2025 № 63-01-9-2025.

	Физкультура (1101)	146 972,1	0,0	146 972,1	137 599,9	0,0	137 599,9	137 599,9	0,0	137 599,9
					93,6%	0,0%	93,6%	93,6%	0,0%	93,6%
1.2.6	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара" на 2021 - 2025 годы	146 972,1	0,0	146 972,1	137 599,9	0,0	137 599,9	137 599,9	0,0	137 599,9
					93,6%	0,0%	93,6%	93,6%	0,0%	93,6%
1.2.6.1	Строительство ФОК по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, пос.Прибрежный, в границах улиц Парусной, Никонова	126 637,1	0,0	126 637,1	117 264,9	0,0	117 264,9	117 264,9	0,0	117 264,9
	СМР				92,6%	0,0%	92,6%	92,6%	0,0%	92,6%

Примечание:

Лимит на 2025 год – 126 637,1 тыс. руб., в т.ч.:ГБ –126 637,1 тыс. руб.ОБ- 0,0 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(с учетом удержания аванса) 117 264,9 тыс.руб.,**в том числе за счет средств ГБ – 117 264,9 тыс.уб. **Кассовый расход(с учетом удержания аванса) - 117 264,9 тыс.руб.,**в том числе за счет средств ГБ – 117 264,9 тыс.уб.**Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**

Наличие земельного участка: земельный участок S-20 000 кв. м. в постоянном (бессрочном) пользовании ДГС

Мощность объекта: пропускная способность 40 чел/в смену

Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы.

Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости объекта от 07.04.2023 № 63-1-1-2-017713-2023. Сметная стоимость объекта согласно заключению составляет 327 583,1 тыс. руб. 20.10.2023 министерством строительства выдано разрешение на строительство объекта № 63-01-113-2023.В ходе производства строительно-монтажных работ, выявлены дополнительные работы, отсутствующие в проектно-сметной документации. Подрядной организацией осуществлена корректировка проектной документации, получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 04.03.2025 № 63-1-1-2-011156-2025.Согласно заключению сметная стоимость Объекта в текущих ценах по состоянию на III квартал 2024 года составляет 399 402,9 тыс. рублей.В настоящее время формируется дополнительная потребность в финансировании объекта в соответствии с положительным заключением от 04.03.2025 для определения источника финансирования

1) на выполнение строительно-монтажных работ

1. Заключен муниципальный контракт Заключен муниципальный контракт с АО строительная компания «Волжский град» на выполнение строительно-монтажных работ и поставку технологического оборудования от 22.06.2023 № 23600 (далее – Контракт СМР) на сумму 308 560,0 тыс. руб., срок производства работ до 30.09.2025 (в редакции доп. соглашения № 4 от 22.04.2025).В ходе выполнения строительно-монтажных работ по объекту возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, повлекшие необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию и выполнения дополнительных работ:- произведена замена баскетбольного поля на мини футбольное, выполнена замена деревянного покрытия в тренажерном зале, откорректирована конструкция кровли с изменением профиля профлиста, актуализированы проектные решения в подразделе 201925-ИОС.1.2.Внесение указанных изменений повлекло необходимость в корректировке проектно-сметной документации и повторное прохождение государственной экспертизы на вышеуказанные измененные разделы проектно-сметной документации. 04.03.2025 г. было получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-2-011156-2025, согласно которому сметная стоимость объекта составляет 399 402,9 тыс. руб. С соблюдением требований Порядка изменения существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара, заключенного до 1 января 2026 года, в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 24.07.2025 № 793 «О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Порядок) и в соответствии с распоряжением заместителя главы городского округа Самара от 25.09.2025 № 50 «Об изменении существенных условий муниципального контракта» к контракту заключено дополнительное соглашение № 5 от 29.09.2025 на увеличение цены и срока выполнения работ: - цена контракта - 375 640,9 тыс. руб., в том числе 2026 год – 67 080,9 тыс. руб.- срок действия контракта – до 30.04.2026. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(с учетом удержания аванса) -117 014,4 тыс.руб.,Кассовый расход(с учетом удержания аванса) -117 014,4 тыс.руб.,**в том числе за счет средств ГБ –117 014,4 тыс. руб.Остаток к выполнению по контракту на 01.01.2026 составляет – 108 933,2 тыс. руб.

2) техприсоединение:

2020год г Заключен муниципальный контракт от 15.12.2020 № 07/20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 144,7 тыс. руб. (в 2021 году оплачен аванс в сумме 144,7 тыс. руб. по контракту). **2023**

год: заключены **3** муниципальных контракта на техприсоединение: **1) к централизованной системе холодного водоснабжения №197/Ю** от 29.12.2023 с МП Г.О. САМАРА "САМАРАВОДОКАНАЛ" на сумму - 2 685,1 тыс.руб..Срок завершения работ- 2024 г. **2) к централизованной системе водоотведения №198/Ю** от 29.12.2023 с МП Г.О. САМАРА "САМАРАВОДОКАНАЛ" на сумму -3 682,7 тыс.руб.Срок завершения работ- 2024 г. **2024 год. По состоянию на 01.01.2025: -Принято по актам выполненных работ(вт.ч. аванс) на сумму- 6 367,8 тыс.руб.Кассовый расход в сумме -6 367,8 тыс. руб.(водоснабжение ,водоотведение) 3) элетрические сети №ДГ-338/3** от 27.12.2023 с 000 "СамЭСК" на сумму - 117,5 тыс.руб. **По состоянию на 01.01.2024: Принято по актам выполненных работ и оплачен аванс -70,5 тыс.руб , 2024: Принято по актам выполненных работ(в т.ч. аванс) на сумму -0,0 тыс.руб.Кассовый расход в сумме -0,0 тыс.руб.. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2025-0,0 тыс.руб 2025год: Остаток по указанным контрактам на 2025 год составляет 47,1тыс. руб. Принято по актам выполненных работ(в т.ч. аванс) на сумму -47,1 тыс.руб.Кассовый расход в сумме -47,1 тыс.руб.. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб**

3) авторский надзор: Заключен муниципальный контракт от 07.08.2023 № 600-АН ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» № 600-АН на сумму - 611,0 тыс. руб. Срок действия контракта – до 01.03.2025. **2023г.**Принято и оплачено по актам выполненных работ -0,0 тыс.руб; **2024 г Принято по актам выполненных работ- 132,8 тыс.руб.Кассовый расход - 132,8 тыс. руб. 2025 год :По состоянию на 01.01.2026.: Принято по актам выполненных работ-203,4 тыс.руб.Кассовый расход - 203,4 тыс. руб.Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс. руб.**

Внесение изменений в раздел проектно-сметной документации в части размера поля для мини-футбола до 20*40 м повлекло необходимость в корректировке проектно-сметной документации, повторному прохождению государственной экспертизы. На откорректированную документацию получено положительное заключение государственной экспертизы от 17.12.2025 № 63-1-1-2-076974-2025. Сметная стоимость объекта в текущих ценах (на 3 квартал 2025 года) составляет 404 394,96 тыс. руб.В результате увеличения сметной стоимости возникает необходимость заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту на строительно-монтажные работы.

Сформирована общая потребность для осуществления мероприятий по восстановлению в 2026 году, не освоенных в 2025 году, которая отражена в Решении Думы городского округа Самара от 16.12.2025 № 43 (в редакции от 03.03.2026) в объеме 76 453,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Общая техническая готовность объекта – 80 %

1.2.6.2	Строительство баскетбольного спортивного комплекса, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, в границах улиц Ново-Вокзальной, Ставропольской	8 900,0	0,0	8 900,0	8 900,0	0,0	8 900,0	8 900,0	0,0	8 900,0
	ПИР				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,00%

Примечание :
Лимит на 2025 год –8 900,0 тыс. руб., в т.ч.:ГБ –8 900,0 тыс. руб.ОБ- 0,0 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026:** **Принято по актам выполненных работ** -8 900,0 тыс.руб.**Кассовый расход** -8 900 0,0 тыс. руб.**Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.

Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы.

Наличие земельного участка : Наличие земельного участка: земельный участок с кадастровым номером 63-01-0719004:1299, площадью 5715 кв. м, находится в постоянном (бессрочном) пользовании у Департамента

Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы.

Проектная документация (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы отсутствует.

Информация по закупкам

Заключен муниципальный контракт от 12.12.2023 № 231617 с ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту на сумму- 8 900,0 тыс.руб.Срок выполнения работ с учетом прохождения государственной экспертизы – 10 месяцев. Здание спортивного комплекса запроектировано – двухэтажное, в плане 54,0м x 41,6 м (в осях), высотой 12,1 м без подвала, композиционно решено в виде прямоугольной призмы с плоской кровлей. Общая площадь здания – 2960,5 м². Получено положительное заключение ГЭПС от 18.06.2024 № 63-1-1-1-030768-2024 по результатам инженерных изысканий.Проектной организацией документация была сформирована и направлена в 2024 году для передачи в государственную экспертизу **По состоянию на 01.01.2026:**

Принято по актам выполненных работ - 8 900,0 тыс.руб.**Кассовый расход** - 8 900,0 тыс. руб.**Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб. По объекту получены положительные заключения ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»:от 18.06.2024 № 63-1-1-1-030768-2024 по результатам инженерных изысканий; от 30.01.2025 № 63-1-1-2-003857-2025 по проектной документации.Сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2024 года (с НДС) – 364 831,17 тыс. рублей.Продолжительность строительства 12 месяцев. 11.04.2025 министерством строительства Самарской области выдано разрешение на строительство объекта № 63-01-32-2025.В целях привлечения средств вышестоящего бюджета Департаментом направлены в профильные министерства Самарской области следующие обращения:- в министерство спорта Самарской области от 14.03.2025 № Д05-16/917, от 24.03.2025 № Д05-16/1034, от 16.04.2025 № 1/551, от 16.04.2025 № 1/549 (о гарантии софинансирования), от 18.08.2025 № 1/1104, от 15.08.2025 № 1/1096 (о гарантии софинансирования); в министерство строительства Самарской области 16.04.2025 № 1/545.

В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области № 587-р от 25.12.2025 «Об определении заказчика-застройщика объектов капитального строительства государственной собственности» заказчиком–застройщиком объекта назначено государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства». Справочно: В соответствии с приказом Департамента управления имуществом городского округа Самара (далее - ДУИ от 10.11.2025 № 5576 " О внесении в реестр муниципального имущества городского округа Самара сведений об имуществе" проектно-сметная документация об объекту включена в реестр муниципальной собственности и передана в ДУИ.

1.2.6.3	Проектирование и реконструкция стадиона "Заря" со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса (универсальный спортивный зал с бассейном), расположенного по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 144	11 435,0	0,0	11 435,0	11 435,0	0,0	11 435,0	11 435,0	0,0	11 435,0
	ПНР				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Примечание :
Лимит на 2025 год –11 435 тыс. руб., в т.ч.:ГБ –11 435,0 тыс. руб.ОБ- 0,0 тыс. руб **По состоянию на 01.01.2026:** **Принято по актам выполненных работ** -11 435,0 тыс.руб.**Кассовый расход** -11 435,0 тыс. руб.**Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.

Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы.

Наличие земельного участка : земельный участок площадью- 28 671 кв.м. находится в собственности городского округа Самара.

Мощность объекта : футбольное поле размером 68x105м

Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы.

Информация по закупкам

Между Департаментом и ОАО «Самарагорпроект» заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ от 15.02.2021 № 211701. Стоимость закупки – 11 435,0 тыс. руб.Продолжительность работ по контракту – 8 месяцев. Выполнение проектных работ затянато из-за наличия ряда проблемных вопросов:- на территории объекта расположены 2 здания, подлежащие демонтажу, следовательно, в государственную экспертизу необходимо было предъявить на них акты собственника о списании:- нежилое кирпичное одноэтажное здание (насосная подстанция) в отношении которого зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Данный объект закреплён на праве оперативного управления за ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»; - нежилое кирпичное одноэтажное здание гараж литеры внутренняя Г, закреплённое на праве оперативного управления за МБУ городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского резерва № 9». 2. отсутствия технических условий на временное водоснабжение (получены июнь 2022);3. отсутствия технических условий на временное электроснабжение (получены 17.04.2023);4. отсутствия муниципального контракта с МП «Инженерные системы» (получен 02.02.2022);5. отсутствия технических условий на демонтаж сетей электроснабжения (получены 21.06.2022, 29.12.2022, 02.03.2023).Отсутствие данных технических условий и актов собственника о списании зданий не оказывало критического негативного влияния на процесс проектирования, но без них было невозможно получение положительного заключения государственной экспертизы.Проектная документация стадии ПД была разработана и после решения всех проблемных вопросов передана на рассмотрение в государственную экспертизу (договор на проведение экспертизы №0058ПД+РИИ_23504-23 от 04.04.2023). По результатам рассмотрения получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 17.08.2023 № 63-1-2-3-048422-2023.После отработки замечаний государственной экспертизы проектно-сметная документация была передана на повторное рассмотрение в государственную экспертизу (договор на проведение экспертизы от 12.02.2024 № 0018ПД+РИИ_25942-24). По результатам рассмотрения получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 24.05.2024 № 63-1-2-3-025498-2024.30.08.2024 №0239ПД+РИИ_27289-24).По результатам рассмотрения получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 27.02.2025 № 63-1-2-3-010164-2025.Проектная организация отработала замечания и передала на рассмотрение в государственную экспертизу проектно документацию и результаты инженерных изысканий (договор от 27.05.2025 №0123ПД+РИИ_29080-25).По разработанной проектно-сметной документации получено четвертое отрицательное заключение государственной экспертизы от 18.07.2025 № 63-1-2-3-041395-2025.После устранения проектной организацией замечаний государственной экспертизы по объекту получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 17.12.2025 № 63-1-1-3-076994 -2025. В адрес Подрядчика направлено требование от 05.08.2025 № Д05 01/4958 об уплате штрафа в размере 571,8 тыс. руб. за невыполнение условий Контракта.. **По состоянию на 01.01.2026:** **Принято по актам выполненных работ** -11 435,0 тыс.руб.**Кассовый расход** - 11 435,0 тыс. руб., в том числе : 1)удержана и направлена Департаментом в доход бюджета сумма в размере 571,8 тыс. руб (штраф согласно требованиям); 2)оплачено Подрядчику- 10 863,2 тыс.руб.Сметная стоимость объекта в текущих ценах на 2 квартал 2025 года составляет 1 200 944,6 тыс. руб. продолжительность выполнения работ по реконструкции объекта 19 месяцев .Бюджетом городского округа Самара на 2026-2028 годы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены. В целях реализации мероприятия по реконструкции объекта Департаментом будет осуществлена подготовка завочной документации для направления в профильное министерство Самарской области на получение субсидии из вышестоящего бюджета.

Заместитель руководителя Департамента

К.Т.Ткачев

Исполнитель: Галстян К.Г. 242 47 97