

Информация по бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальных программ (без учета бюджетных инвестиций) по состоянию на 01.01.2026

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 24.12.2024 №454)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2026, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2026 года, тыс.руб.(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
2	Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ (без учета бюджетных инвестиций)	322 463,1	208 910,4	113 552,7	178 755,9	117 399,5	61 356,4	178 755,9	117 399,5	61 356,4
					55,4%	56,2%	54,0%	55,4%	56,2%	54,0%
2	Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ (без учета бюджетных инвестиций), предусмотренные по сводной бюджетной росписи на 01.01.2026)	322 463,1	208 910,4	113 552,7	178 755,9	117 399,5	61 356,4	178 755,9	117 399,5	61 356,4
	% освоения				55,4%	56,2%	54,0%	55,4%	56,2%	54,0%
	Отклонение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие муниципальной службы в городском округе Самара" на 2019 - 2026 годы"	244,9	0,0	244,9	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0	75,2
					30,7%	0,0%	30,7%	30,7%	0,0%	30,7%
2.2.	Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара» на 2024 - 2028 годы	11 464,4	0,0	11 464,4	6 190,3	0,0	6 190,3	6 190,3	0,0	6 190,3
					54,0%	0,0%	54,0%	54,0%	0,0%	54,0%
2.2.1	Разработка концепции устойчивого развития исторического поселения города Самары	11 004,4	0,0	11 004,4	5 730,3	0,0	5 730,3	5 730,3	0,0	5 730,3
	Разработка концепции				52,1%	0,0%	52,1%	52,1%	0,0%	52,1%
	Примечание:									
	Лимит на 2025 год-11 004,4 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 11 004,4 тыс. руб.. Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026 -5730,3 тыс.руб. Кассовый расход-5730,3 тыс.руб.Кредиторская задолженность по мероприятию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.									
	Муниципальная программа городского округа Самара«Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара» на 2024 - 2028 годы"									
	Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ									
	В рамках данного мероприятия в 2025 году велась работа по следующим контрактам:									
	Ина выполнение научно-исследовательской работы -заключен муниципальный контракт от №230570 от 05.06.2023 с ФГБОУ ВО «СамГТУ» на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Концепция устойчивого развития исторического поселения города Самары» на сумму -27 000,0 т.р.Срок исполнения-декабрь 2024 года. Остаток по контракту на 01.01.2025-10 071,0 тыс.руб.									
	По муниципальному контракту от 05.06.2023 № 230570, заключенному между Департаментом градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Самарский государственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «СамГТУ») «На выполнение научно-исследовательской работы на тему «Концепция устойчивого развития исторического поселения города Самары» (далее – Контракт от 05.06.2023 № 230570), были проведены следующие работы.В соответствии с пунктом 1.4 Контракта выполнение НИР по контракту-230570 осуществляется в восемь этапов согласно условиям технического задания.									
	2023 год по контракту-230570 выполнены и оплачены работы в сумме 9 000,0 тыс. рублей (1-4 этапы), в том числе::									
	1 этап (Аналитический обзор современной ситуации и успешных практик. Отчет по этапу в виде текстовых и графических материалов) – 1 809,0 тыс. рублей,									
	2 этап (Анализ ключевых проблем ИП Самара. Отчет по этапу в виде текстовых и графических материалов) – 2 088,0 тыс. рублей,									
	3 этап (Градостроительный анализ и сбор исходных данных в целях дальнейшего программирования развития территории исторического поселения. Отчет по этапу в виде текстовых и графических материалов) – 2 783,7 тыс. рублей,									
	4 этап (Определение роли городских сообществ в развитии исторической среды в условиях динамично изменяющегося миллионного города. Отчет по этапу в виде текстовых и графических материалов) – 2 319,3 тыс. рублей.									
	В 2023 году отчетная документация по 1-му, 2-му, 3-му 4-му этапам Контракта-230570 принята.									
	2024 год									
	5 этап (Поиск основных направлений развития исторического поселения с привлечением методик соучаствующего проектирования. Отчет по этапу в виде текстовых и графических материалов) – 3 915,0 тыс. рублей,									
	6 этап (Выявление градостроительного кода исторического поселения Самара и составление реестра компонентов исторической среды. Отчет по этапу в виде текстовых и графических материалов) – 4 014,0 тыс. рублей,									
	2025 год									
	7 этап (Определение основных направлений развития территории исторического поселения. Отчет по этапу в виде текстовых и графических материалов) – 4 797,0 тыс. рублей.									

Департаментом получено экспертное заключение на седьмой этап научно-исследовательской работы на тему «Концепция устойчивого развития исторического поселения города Самары», содержащее ряд замечаний и предложения по устранению замечаний. Принимая во внимание экспертное заключение на седьмой этап научно-исследовательской работы на тему «Концепция устойчивого развития исторического поселения города Самары» Департамент отказал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в приемке работ и направил на доработку исполнителю отчетную документацию 18.11.2025 седьмой этап научно-исследовательской работы на тему «Концепция устойчивого развития исторического поселения города Самары» принят Департаментом Работы по 7 этапу завершены в полном объеме. **По состоянию на 01.01.2026 Принято работ по актам выполненных работ -4 797,0 тыс.руб. Кассовый расход-4 797,0 тыс.руб.Кредиторская задолженность по мероприятию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**

8 этап (План управления развитием территории исторического поселения. Инвестиционные паспорта кварталов и/или территорий. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы) – 5 274,0 тыс. рублей.

28.11.2025г отчетная документация по 8 этапу сдана ФГБОУ ВО «СамГТУ» в ДГС на проверку. Принимая во внимание экспертное заключение на восьмой этап научно-исследовательской работы на тему «Концепция устойчивого развития исторического поселения города Самары» Департамент 11.12.2025 отказал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в приемке работ и направил на доработку исполнителю отчетную документацию. 24.12.2025 Департаментом в электронном виде в единой информационной системе в сфере закупок – ЕИС («Закупки») получены материалы ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» по восьмому этапу выполнения работ по МК от 05.06.2023 № 230570. По результатам проведенного анализа отчетная документация по восьмому этапу, подготовленная исполнителем научно-исследовательской работы на тему «Концепция устойчивого развития исторического поселения города Самары», условиям муниципального контракта № 230570 от 05.06.2023 отклонена для завершения работы по согласованию этапов Концепции устойчивого развития исторического поселения города Самары. Департаментом по седьмому и восьмому ведется претензионная работа по этапам в отношении ФГБОУ ВО «СамГТУ»

2) услуги по проведению экспертизы - заключен муниципальный контракт от 09.10.2023 №23198 с СПбГАСУ на оказание услуги по проведению экспертизы. Отчетная документация по контракту-230570 принимается с учетом экспертных заключений, подготовленных в рамках муниципального контракта от 09.10.2023 № 23198 (далее – контракт-23198): . Стоимость контракта составляет -2 500,0 тыс. руб. Срок исполнения-декабрь 2024. По состоянию на 01.01.2025 принято работ на сумму - 1566,7 тыс.руб. Остаток к выполнению по контракту-23198- 933,3 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026 Принято работ по актам выполненных работ -933,3 тыс.руб. Кассовый расход-933,3 тыс.руб.Кредиторская задолженность по мероприятию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**

2.2.2	Разработка градостроительной документации	460,0	0,0	460,0	460,0	0,0	460,0	460,0	0,0	460,0
	разработка документации				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Примечание:
 Лимит на 2025 год-460,0 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ -460,0 тыс. руб **Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026 -460,0 тыс.руб.Кассовый расход-460,0 тыс.руб.Кредиторская задолженность по мероприятию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**

Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара» на 2024 - 2028 годы"
Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ
 В 2025 году по мероприятию планировалось продолжить работы по 2-м переходящим контрактам, заключенным в 2024 году на общую сумму 1 441,0 тыс.руб., в том числе:
 1) от 30.08.2024 № 240820 на сумму 460,0 тыс. руб. на выполнение работ по подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Самарской, Льва Толстого, Садовой, Некрасовской в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную распоряжением Правительства Самарской области от 03.07.2018 № 522-р «Об утверждении документации по планировке территории по объекту «Проектирование и реставрация с приспособлением для современного использования памятника истории и культуры здания бывшего ресторана «Аквариум» (подрядчик ООО «Федерация», продолжительность выполнения работ -3,5 месяца). **По состоянию на 01.01.2026: Принято работ по актам выполненных работ - 460,0 тыс.руб.Кассовый расход-460,0 тыс.руб.Кредиторская задолженность по мероприятию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**
 2) от 19.09.2024 № 241345 на сумму 981,0 тыс. рублей (далее – контракт-241345) на выполнение работ по подготовке документации по планировке территорий (проектов межевания территорий), занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара (подрядчик ИП Крывый В.В., продолжительность выполнения работ- 3 месяца). **В связи с не выполнением работ Департаментом принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.** На основании Решения Департамента от 03.04.2025 № Д05-01/2123 «Об одностороннем отказе от исполнения контракта» Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с часть 13 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». Решение опубликовано на сайте Единой информационной системы в сфере закупок и контракт считается расторгнутым с 15.04.2025. **Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026 -0,0 тыс.руб. Кассовый расход-0,0 тыс.руб.Кредиторская задолженность по мероприятию на 01.01.2026 0,0 тыс.руб.**

2.3.	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие сферы культуры городского округа Самара" на 2023 - 2027 годы	127 400,1	101 900,1	25 500,0	12 986,5	10 389,2	2 597,3	12 986,5	10 389,2	2 597,3
					10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%
2.3.1.	Дворец культуры на площади им.Кирова	127 400,1	101 900,1	25 500,0	12 986,5	10 389,2	2 597,3	12 986,5	10 389,2	2 597,3
	СМР(ремонтно-реставрационных работы)				10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%

Примечание: Лимит на 2025 год –127 400,1 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-101 900,1тыс. руб.,ГБ - 25 500,0 тыс. руб. **Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026- 12 986,5 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-10 389,2 тыс. руб.,ГБ -2 597,3 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 -0,0 тыс.руб.**

Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие сферы культуры городского округа Самара" на 2023-2027 годы
Государственной программы Самарской области Развитие культуры в Самарской области " Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года "
Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов
 Между Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено соглашение № ПК от 20.02.2020 (далее - Соглашение) о предоставлении субсидии на

между управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено соглашение № ДК от 20.02.2020 (далее - Соглашение) о предоставлении субсидии по мероприятию "Дворец культуры на площади им.Кирова"(ДК-2 от 01.02.2021, ДК-3 от 10.03.2021, ДК-4 от 12.05.2021, ДК-5 от 17.12.2021, ДК-6 от 08.04.2022, ДК-7 от 03.02.2023, ДК-8 от 03.04.2023, ДК-9 от 15.05.2023, ДК-10 от 25.05.2023, 01.02.2024 № ДК-11, от 11.03.2024 № ДК-12, от 14.03.2025 ДК-13 ,от 24.03.2025 ДК-14) о предоставлении субсидии на объект.Общий объем финансирования по двум соглашениям в 2025 году составил-127 400,1 тыс. руб., в том числе: ОБ – 101 900,1тыс. руб.ГБ –25 500,0 тыс. руб. Уровень софинансирования по объекту составляет :Средства областного бюджета-80%,средства местного бюджета-20%.Проектирование объекта завершено в 2019 году, получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» (далее – государственная экспертиза) от 24.12.2019 № 63-1-8605-19. Сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 01.06.2019 с налогом на добавленную стоимость 20 % составила -446 090,16 тыс. рублей, в том числе:- строительно-монтажные работы –390 585,63 тыс. руб.;оборудование – 40 959,76 тыс. руб.; прочие затраты – 14 544,77 тыс. руб В процессе производства работ по контракту возникла необходимость в корректировке существующих и разработке дополнительных проектных решений, требующихся для выполнения ремонтно-реставрационных работ по условиям контракта СМР. С учетом полученных положительных заключений государственной экспертизы от 09.01.2023 № 63-1-14109-23, от 25.04.2023 № 63-1-14624-23 , от 13.12.2023 № 63-1-16338-23 и от 13.05.2025 № 63-1-1-2-025600-2025 общая сметная стоимость объекта составляет в ценах 1 квартала 2025 года- 991 616,04 тыс. рублей.

Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ

1) **на выполнение ремонтно-реставрационных работ-** 19.10.2020 заключен муниципальный контракт № 201146 с подрядной организацией ООО «ФРЕГАТ» на сумму 407 813,3. руб.Срок выполнения – декабрь 2022 г.В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации, пунктом 9 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации городского округа Самара от 07.12.2022 № 1099, на основании главы 9 муниципального контракта заключено дополнительное соглашение № 6 от 19.12.2022 в части увеличения срока действия контракта до 31.12.2024, оплаты аванса,заключено дополнительное соглашение № 6 от 28.12.2024 в части увеличения срока действия контракта до 31.03.2025(Постановление правительства №680 от 16.04.2022-п 1а,1б,1в) Справочно:По состоянию на 01.01.2025 Принято по актам выполненных работ(с учетом удержания аванса) - 61 638,7 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-49 311,0 тыс. руб., ГБ - 12 327,7тыс. руб, Кассовый расход(с учетом удержания аванса) -61 638,7 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-49 311,0 тыс. руб., ГБ - 12 327,7тыс. руб, **Остаток к выполнению по контракту на 01.01.2025 – 151 956,3 тыс. руб. Остаток к финансированию-92 865,4 тыс.руб.**

2025 год -По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 12 661,2 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-10 129, 0тыс. руб., ГБ - 2 532,2 тыс. руб, Кассовый расход -12 661,2 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-10 129, 0тыс. руб., ГБ - 2 532,2 тыс. руб, Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.

2) **на осуществление научного руководства и авторского надзора.** Заключен муниципальный контракт №146-АН от 23.03.2023 с ООО "ННСК" на сумму - 888,5 тыс.руб. **Остаток к выполнению по контракту на 01.01.2025 –448,1 тыс. руб 2025 год :По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 325 ,3 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-260,3 тыс. руб.,ГБ -65,0 тыс. руб, Кассовый расход -325 ,3 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-260,3 тыс. руб.,ГБ -65,0 тыс. руб., Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**

3) **на выполнение корректировки проектной документации ремонтно-реставрационных работ и разработки сметной докуменаци** и заключен муниципальный контракт от 19.12.2022 с ООО «ННСК» на сумму - 7 000,0 тыс. рублей со сроком выполнения проекта – август 2023 года. Остаток к выполнению по контракту на 01.01.2025 – 7 000,0 тыс. руб **2025 год :По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс.руб,Кассовый расход -0,0 тыс.руб. тыс.руб Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб**

По объекту необходимо проведение дополнительных проектно-изыскательских работ в целях определения объемов и видов работ, необходимых для завершения ремонтно-реставрационных работ, которые не вошли в разработанную проектно-сметную документацию. Корректировка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы и определения сметной стоимости для завершения ремонтно-реставрационных работ планируется в 2026 году. Общая готовность объекта составляет **-93%**.

2.4.	Муниципальная программа городского округа Самара "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2018 - 2025 годы	7 081,2	7 010,3	70,9	7 081,1	7 010,3	70,8	7 081,1	7 010,3	70,8
					100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%
2.4.1	Проведение комплексных кадастровых работ	7 081,2	7 010,3	70,9	7 081,1	7 010,3	70,8	7 081,1	7 010,3	70,8
	комплексные кадастровые работы				100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%

Примечание

Лимит на 2025 год – 7 081,2 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-7 010,3 тыс.руб.,ГБ -70,9 тыс. руб **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 7081,1 тыс.руб в т. ч.:ОБ-7 010,3 тыс.руб.,ГБ -70,8 тыс. руб Кассовый расход -7 081,1 тыс. руб.:ОБ-7 010,3 тыс.руб.,ГБ -70,8 тыс. руб Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**

Муниципальная программа городского округа Самара "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2018 -2025

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов

:
 Министерством имущественных отношений Самарской области с Администрацией городского округа Самара заключены 3 дополнительных соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области :1)от 16.04.2025 № 4-705-680-2/22-2025 в целях софинансирования расходного обязательства Муниципального образования по проведению в 2022 году комплексных кадастровых работ на сумму.567,2 тыс.руб
 2) от 16.04.2025.№ 3-705-680/1/23-2025 в целях софинансирования расходного обязательства Муниципального образования по проведению в 2023 году комплексных кадастровых работ-на сумму -3 366,0тыс.руб..
 3) от 16.04.2025№ 3-705-680-9/24-2025 в целях софинансирования расходного обязательства Муниципального образования по проведению в 2024 году комплексных кадастровых работ на сумму-.3077,1 тыс.руб.

Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ :

проведение комплексных кадастровых работ : За период с 2022-2024 заключено 3 муниципальных контракта:

1) В 2022 году между Департаментом и АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан» заключен муниципальный контракт от 07.06.2022 № 22521 на выполнение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Самара (далее - Контракт № 22521). Цена Контракта № 22521 составляет-3 108,2 тыс руб.Окончание выполнения работ – 01.12.2022. Согласно пункту 3.15 Контракта объемы работ, выполненных Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных техническим заданием и условиями Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.Пунктом 6 технического задания, которое является неотъемлемой частью Контракта, предусмотрено выполнение работ в отношении 1766 объектов недвижимости: в количестве не менее 659 земельных участков и в количестве не менее 1107 объектов капитального строительства, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в то время как Подрядчиком предоставлено 567 выписок из Единого государственного реестра о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых включены в карты-планы территорий, составленные по результатам комплексных кадастровых работ.В акте приема-передачи выполненных работ и в документе о приемке, размещенном в единой информационной системе, указана стоимость работ с налогом на сумму 3 108,2 тыс. рублей. Оплата оказанных услуг представляется возможной исходя из объема фактически выполненных работ, а именно: пропорционально количеству земельных участкови объектов капитального строительства, включенных в карты-планы территорий, и количеству земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренных пунктом 6 технического задания, в размере 997,9 тыс. рублей.На основании изложенного выполненный объем работ и информацияв представленном акте приема-передачи выполненных работ не соответствуют техническому заданию и условиям Контракта, в связи с чем подписать акт приема-передачи не представляется возможным.Подрядная организация не согласилась с отказом Департамента в приемке работ и обратилась в Арбитражный суд Самарской области.

Арбитражный суд Самарской области решением по делу А55-16040/2024 возыскал с Департамента в пользу АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан» задолженность в сумме 3 108 2 тыс. рублей В акте приема-

Арбитражный суд Самарской области решением по делу А55-16040/2024 взыскал с Департамента в пользу АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ» Республики Татарстан задолженность в сумме 3 108,2 тыс. рублей в акте приема-передачи выполненных работ и в документе о приемке, размещенном в единой информационной системе, указана стоимость работ по налогу на сумму 3 108,2 тыс. рублей. Оплата оказанных услуг представляется возможной исходя из объема фактически выполненных работ, а именно: пропорционально количеству земельных участков объектов капитального строительства, включенных в карты-планы территорий, и количеству земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренных пунктом 6 технического задания, в размере 997,9 тыс. рублей. На основании изложенного выполненный объем работ и информация в представленном акте приема-передачи выполненных работ не соответствуют техническому заданию и условиям Контракта, в связи с чем подписать акт приема-передачи не представляется возможным. Подрядная организация не согласилась с отказом Департамента в приемке работ и обратилась в Арбитражный суд Самарской области. Арбитражный суд Самарской области решением по делу А55-16040/2024 взыскал с Департамента в пользу АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ» Республики Татарстан задолженность в сумме 3 108,2 тыс. рублей. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 3 108,2 тыс. руб.**, в том числе ОБ-3 077,1 тыс.руб.,ГБ-31,1 тыс.руб. **Кассовый расход -3 108,2 тыс. руб.**, в том числе ОБ-3 077,1 тыс.руб.,ГБ-31,1 тыс.руб.. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**

2)В 2023 году между Департаментом и ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность» заключен муниципальный контракт от 24.04.2023 № 23323 на выполнение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Самара в границах кадастровых кварталов 63:01:0813002, 63:01:0816001, 63:01:0813003, 63:01:0816011, 63:01:0816013, 63:01:0816005, 63:01:0816008, 63:01:0513003, 63:01:0508006, 63:01:0505004 (далее - Контракт № 23323). Цена Контракта составляет-3 400,0тыс.руб. Окончание выполнения работ – 01.12.2023.В соответствии с пунктом 1.1 Контракта подрядчик обязуется выполнить комплексные кадастровые работы на территории городского округа Самара и предоставить Заказчику результат выполненных работ в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта. В соответствии с пунктом 3.16 Контракта объемы работ, выполненных Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных техническим заданием и условиями Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.Пунктом 6 технического задания, которое является неотъемлемой частью Контракта, предусмотрено выполнение работ в отношении 1591 объектов недвижимости: в количестве не менее 795 земельных участков в количестве не менее 796 объектов капитального строительства, расположенных на территории кадастровых кварталов согласно Перечню кварталов, в то время как Вами включены в карты-планы территорий, составленные по результатам комплексных кадастровых работ, сведения о 508 объектах недвижимости: в количестве 202 земельных участков и 306 объектов капитального строительства.В документе о приемке, размещенном в единой информационной системе 05.06.2024, указана стоимость работ на сумму 3 400,0 тыс. рублей. Оплата оказанных услуг представляется возможной исходя из объема фактически выполненных работ, а именно: пропорционально количеству земельных участков и объектов капитального строительства, включенных в карты-планы территорий, и количеству земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренных пунктом 6 технического задания, в размере 1 085,6 тыс. рублей. На основании изложенного выполненный объем работ и информация в документе о приемке, размещенном в единой информационной системе, не соответствуют техническому заданию и условиям Контракта, в связи с чем подписать документы о приемке не представляется возможным. Подрядная организация не согласилась с отказом Департамента в приемке работ и обратилась в Арбитражный суд Самарской области. Арбитражный суд Самарской области по делу А55-23878/2024 взыскал с Департамента в пользу ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность» задолженность в сумме 3 400,0 тыс. рублей. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 3 400,0 тыс. руб.**, в том числе ОБ-3 366,0 тыс.руб.,ГБ-34,0 тыс.руб. **Кассовый расход -3 400,0 тыс. руб.**, в том числе ОБ-3 366,0 тыс.руб.,ГБ-34,0 тыс.руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.** -0,0 тыс. руб.

3)В 2024 году между Департаментом и филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области заключен муниципальный контракт от 11.06.2024 № 240607 на выполнение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Самара в границах кадастровых кварталов 63:01:0102006, 63:01:0510004, 63:01:0505008, 63:01:0505009, 63:01:0507005, 63:01:0807005 (далее - Контракт № 23323). Цена Контракта № 23323 составляет- 572,9 тыс.руб. Окончание выполнения работ - 10.12.2024. В 2024 году работы по контракту проводились.**По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 572,9 тыс. руб.**, том числе: ОБ-567,2 тыс.руб.,ГБ-5,7 тыс.руб **Кассовый расход -572,9 тыс. руб.**, том числе: ОБ-567,2 тыс.руб.,ГБ-5,7 тыс.руб **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.** .

2.5.	Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы	176 272,5	100 000,0	76 272,5	152 422,8	100 000,0	52 422,8	152 422,8	100 000,0	52 422,8
					86,5%	100,0%	68,7%	86,5%	100,0%	68,7%
2.5.1	Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 140" городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Медицинская, д. 2	2 860,0	0,0	2 860,0	2 860,0	0,0	2 860,0	2 860,0	0,0	2 860,0
	ПНР				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Примечание: Лимит на 2025 год –2 860,0тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 2 860,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 2860,0 тыс. руб. Кассовый расход -2860,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области» до 2026 года Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ ПНР В 2025году заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ от 15.07.2024 № 24944. Стоимость контракта на суму 2 860,0 тыс. рублей, срок выполнения работ –6 месяцев. . В рамках контракта № 24944 получено положительное заключение государственной экспертизы ГАУ СО «Государственной экспертизы проектов в строительстве» от 14.03.2025 № 63-1-1-2-013479-2025, сметная стоимость составляет 123 733,27 тыс. руб. Продолжительность работ по капитальному ремонту 7 месяцев.Сметная стоимость с учетом индекса дефлятора составляет 137 577,26 тыс. рублей. В адрес министерства образования Самарской области направлено письмо от 16.05.2025 № Д05-16/2131 о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета на 2026 год для реализации объекта. Законом Самарской области от 01.12.2025 № 122-ГД «Об областном бюджете Самарской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» субсидия за счет средств вышестоящего бюджета на 2026-2028 годы по объекту не предусмотрена. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ - 2 860,0 тыс. руб. Кассовый расход - 2 860,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Проектирование по объекту завершено.									
2.5.2	Капитальный ремонт здания МБОУ Школа № 13 г.о. Самара	5 600,0	0,0	5 600,0	5 600,0	0,0	5 600,0	5 600,0	0,0	5 600,0
	ПНР				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Примечание:

Лимит на 2025 год –5 600,0 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 5 600,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026 Принято по актам выполненных работ - 5 600,0 тыс. руб. Кассовый расход - 5 600,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.

Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы

Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области» до 2026 года

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов

Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ

Департаментом заключен муниципальный контракт с ООО "ВЕГА ГРУПП РЕГИОН" №241910 от 29.01.2024 на разработку научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования пристроя литеры Б по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ Школа № 13 г.о. Самара» на сумму-5 600,0тыс.руб.Срок выполнения работ -31.12.2024. Проект реставрации и приспособления предполагает сохранение существующего функционального назначения объекта культурного наследия с сохранением первоначального стилового решения фасадов. В составе проекта разрабатываются мероприятия по сохранению исторической конфигурации наружных стен здания пристроя, раскрытию исторических оконных и дверных проемов. Замена подлежат существующие стропильные конструкции, обрешетка и покрытие кровли здания пристроя, выполнение мероприятий по благоустройству территории.Проектом приспособления предусмотрено - проведение перепланировки здания пристроя с учетом приспособления под функции здания школы и требований пожарной безопасности, доступа маломобильных групп населения на первый этаж. Подвал используется как техническое подполье. В здании пристроя предусмотрены раздевалки для учащихся, спортивный зал, библиотека, архив и кабинет для группы продленного дня. Получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по сметной документации от 18.03.2025.Сметная стоимость капитального ремонта здания пристроя в рамках проведения ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования, составляет – 47 454,92 тыс. рублей, в ценах 3 кв. 2024 года.Продолжительные ремонтно-реставрационных работ по зданию пристроя – 7,5 месяцев **По состоянию на 01.01.2026 Принято по актам выполненных работ на сумму - 5 600,0 тыс. руб. Кассовый расход - 5 600,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.** В адрес министерства образования Самарской области направлено письмо от 16.05.2025 № Д05-16/2131 о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета на 2026 год для реализации объекта. Ответ до настоящего времени не получен.О предоставлении субсидии по объекту с пакетом документов согласно пункту 7 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на разработку научно-проектной документации и выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Самарской области государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682 и гарантийное письмо, подготовленное в адрес Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (письма от 06.11.2025 № 1/1482).Согласно указанному обращению потребность в средствах субсидии областного бюджета на 2026 год заявляется в размере 39 558,17 тыс. рублей (49 447,71 тыс. руб.*80%).

Законом Самарской области от 01.12.2025 № 122-ГД «Об областном бюджете Самарской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» субсидия за счет средств вышестоящего бюджета на 2026-2028 годы по объекту не предусмотрена.

2.5.3

Капитальный ремонт здания МБОУ Школа № 8 г.о. Самара

167 812,5	100 000,0	67 812,5	143 962,8	100 000,0	43 962,8	143 962,8	100 000,0	43 962,8	
СМР				85,8%	100,0%	64,8%	85,8%	100,0%	64,8%

Примечание:

Лимит на 2025 год –167 812,5 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-100 000,0 тыс. руб. ,ГБ - 67 812,5 тыс. руб. **По состоянию на 01.01.2026 Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс) - 143 962,8 тыс. руб.в т. ч.:** ОБ-100 000,0 тыс. руб.,ГБ - 43 962,8 тыс. руб. **Кассовый расход(оплачен аванс) - 143 962,8 тыс. руб.в т. ч.:** ОБ-100 000,0 тыс. руб.,ГБ - 43 962,8 тыс. руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**

Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы

Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области» до 2026 года

Мощность объекта: Количество учащихся – 507 (ориентировочно). Этажность – 2-4.

Наличие земельного участка: Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0735004:534 площадью 9 263,6 кв.м находится в собственности муниципального образования городского округа Самара..

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов

По мероприятию заключены 2 соглашения с министерством образования Самарской области и Администрацией городского округа Самара, в том числе:- о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области 1)от 23.01.2025 № 11 (далее соглашение-11). Общий объем финансирования по соглашению-11 составляет 188 235,3 тыс. руб, в том числе:**2025 год – 117 647,1 тыс. руб** (ОБ – 100 000,0 тыс. руб, ГБ – 17 647,1 тыс. руб), **2026 год – 47 058,8 тыс. рублей** (ОБ – 40 000,0 тыс. руб, ГБ – 7 058,8 тыс. руб.),**2027 год – 23 529,4 тыс. руб.** (ОБ – 20 000,0 тыс. рублей, ГБ – 3 529,4 тыс. руб.;

2).от 23.01.2025 № 36701000-1-2025-015 (далее – соглашение-015). Общий объем финансирования по соглашению-015 составляет 138 385,1 тыс. руб., в том числе:**2026 год – 19 216,4 тыс. рублей** (ФБ – 12 428,2 тыс. руб., ОБ – 6 692,1 тыс. руб, ГБ – 96,1 тыс. руб.),2027 год – 119 168,7 тыс. руб. (ФБ – 77 072,4 тыс. руб., ОБ – 41 500,5 тыс. руб., ГБ – 595,8 тыс. руб.). Учитывая продолжительность работ по капитальному ремонту объекта средства субсидии федерального и областного бюджетов, предусмотренные на 2026-2027 гг. соглашением-015, а также средства субсидии областного бюджета, предусмотренные на 2027 год соглашением-11, на финансовое обеспечение Контракта не задействованы в 2025-2026 годах, потребность в средствах федерального и областного бюджетов на 2027 год отсутствует.Департаментом в адрес министерства образования Самарской области направлены обращения от 23.09.2025 № 1/1254, от 26.02.2025 № Д05-16/681 о рассмотрении вопроса перераспределения средств федерального бюджета (соглашение-015) на иной объект отрасли образования, планируемый к реализации Департаментом образования Администрации городского округа Самара.

Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ

СМР

В **2025 году** Департаментом дважды осуществлялась процедура закупки (открытый конкурс в электронной форме) на выполнение работ по капитальному ремонту объекта (извещение № 0142200001325004912).

НМЦК – 355 123,2 тыс.рублей. Дата подведения итогов определения поставщика 24.04.2025.Ориентировочная дата заключения контракта 06.05.2025.Конкурс не состоялся (один участник), ЦК - 351572,0 тыс. рублей, в том числе:2025 год - 117 647,1 т.р. (ОБ - 100000,0 т.р.),2026 год - 233 924,9 т.р. (ОБ - 40000,0 т.р.).Условиями контракта предусмотрен аванс 20% - 70314,4 тыс. рублей (ОБ - 59767,2 т.р.), В связи с чем процедура закупки была осуществлена повторно.

07.07.2025 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с ООО «Старт-2». № 2514208 на сумму 348 000,0 тыс. р.б, в том числе:на **2025 год – 167 647,0 тыс. руб.** (ОБ – 100 000,00 тыс. рублей, ГБ – 67 647,0 тыс. руб, из них:50 000 тыс.руб-средства инвестора), **2026 год – 180 353,0 тыс. рублей** (ОБ – 40 000,00 тыс. рублей, ГБ – 140 353,0 тыс. руб)Срок исполнения контракта – ноябрь 2026 года.**По состоянию на 01.01.2026 Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс) - 143 868,8 тыс. руб.в т. ч.:** ОБ-100 000,0 тыс. руб.,ГБ - 43 868,8 тыс. руб. **Кассовый расход(оплачен аванс) - 143 868,8 тыс. руб.в т. ч.:** ОБ-100 000,0 тыс. руб.,ГБ - 43 868,8 тыс. руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб**

2)авторский надзор

заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ведению авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту с ООО «Винтаж» № 251190 на сумму -637,0 тыс. руб.Сроком выполнения работ – 30.11.2026. **По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ 94,0 тыс. руб.в т. ч.:** ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 94,0 тыс. руб. **Кассовый расход - 94,0 тыс. руб.в т. ч.:** ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 94,0 тыс. руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.**

Заместитель руководителя Департамента

К.Т.Ткачев

Исполнитель: К.Г. Галстян 242 47 97