

Другие бюджетные ассигнования в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа на 01.01.2026

| № | Наименование | Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 24.12.2024 № 454) | | | Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2026, тыс.руб. (%) | | | Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2026 года, тыс.руб.(%) | | |
|-----|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| | | Всего | Средства выше-стоящих бюджетов | Средства бюджета городского округа | Всего | Средства выше-стоящих бюджетов | Средства бюджета городского округа | Всего | Средства выше-стоящих бюджетов | Средства бюджета городского округа |
| 3 | Другие бюджетные ассигнования в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа на 2025 год | 673 557,2 | 5 000,0 | 668 557,2 | 627 614,8 | 0,0 | 627 614,8 | 627 620,7 | 0,0 | 627 620,7 |
| | | | | | 93,2% | 0,0% | 93,9% | 93,2% | 0,0% | 93,9% |
| 3 | Другие бюджетные ассигнования в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа на 2025 год, предусмотренные по сводной бюджетной росписи на 01.01.2026) | 668 557,2 | 0,0 | 668 557,2 | 627 614,8 | 0,0 | 627 614,8 | 627 620,7 | 0,0 | 627 620,7 |
| | % освоения | | | | 93,9% | 0,0% | 93,9% | 93,9% | 0,0% | 93,9% |
| | Отклонение | -5 000,0 | -5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 258 429,0 | 0,0 | 258 429,0 | 249 202,0 | 0,0 | 249 202,0 | 249 202,0 | 0,0 | 249 202,0 |
| | | | | | 96,4% | 0,0% | 96,4% | 96,4% | 0,0% | 96,4% |
| 3.2 | Капитальный ремонт ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Чернореченской | 7 900,0 | 0,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 0,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 0,0 | 7 900,0 |
| | ПИР | | | | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
| | Примечание: | | | | | | | | | |
| | Лимит на 2025 год –7 900,0 тыс. руб. в т. ч.:ГБ - 7 900,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ в сумме-7 900,0 тыс.руб .Кассовый расход -7 900,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность-на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. | | | | | | | | | |
| | Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ | | | | | | | | | |
| | Для выполнение работ по разработки проектной документации | | | | | | | | | |
| | Заключен муниципальный контракт с ОАО «Самарагорпроект» на выполнение проектных работ от 29.03.2021 № 21081 по объекту :Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1 очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной). Цена контракта – 9 017,4 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту 9 месяцев. Проектной организацией по объекту были проработаны проектные решения по устройству дорожного покрытия, устройству тротуаров, перекладке инженерных сетей из-под полотна дороги. Длительное время решался вопрос по переустройству инженерных сетей из-под полотна автомобильной дороги. Большой объем работ по переустройству инженерных сетей, отсутствие условно свободной территории и коридоров для перекладки подземных инженерных коммуникаций, высокая стоимость работ по перекладке инженерных сетей, вопрос по переустройству инженерных сетей проектной организацией не позволило выполнить проектные работы по контракту. Ориентировочная стоимость перекладки сетей газоснабжения, связи, водоснабжения, канализации составляет 243 034,17 тыс. руб. В связи с большой стоимостью работ по перекладке инженерных сетей и согласно протокольному поручению Главы городского округа Самара от 01.11.2023 № 81 Департаменту было поручено разработать в 2024 году проектно-сметную документацию на капитальный ремонт ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе и получить положительное заключение государственной экспертизы по сметной документации. | | | | | | | | | |
| | Заклучен муниципальный контракт № 240298 от 15.04.2024 с ОАО «Самарагорпроект» на сумму – 7 900,0 тыс. руб.,Срок выплнения работ - 8 месяцев. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ в сумме- 7 900,0 тыс.руб .Кассовый расход- 7 900,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. | | | | | | | | | |
| | Получено положительное заключение ГАУ "Государственная экспертизапректов в стротельств о сметной документации от 10.02.2025 №63-1-1-2-006166-2025 Сметная стоимость проектных изыскательских работ составляет -196 135,42 тыс.руб..Продолжительность реализации работ по капитальному ремонту-6 месяцев. | | | | | | | | | |
| 3.3 | Расходы на информационно-аналитическую деятельность учреждения | 6 400,0 | 0,0 | 6 400,0 | 6 069,9 | 0,0 | 6 069,9 | 6 069,9 | 0,0 | 6 069,9 |
| | СМИ | | | | 94,8% | 0,0% | 94,8% | 94,8% | 0,0% | 94,8% |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Примечание: Лимит на 2025 год -3 211,2 тыс.руб., в т. ч.:ГБ -3 211,2 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ,выплаты гражданам (больничные листы уволенным сорудникам -1 151,7 тыс. руб. Кассовый расход-1 146,8 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026- 4,9 тыс.руб., в том числе:1) Ростелеком(услуги связи)-0,8 тыс.руб,2) ПАО Т-Плюс(за теплоэнергию) - 2,2 ыс.руб,3) УК 21 век(фонд капремонта)- 1,9 тыс.руб. Справочно:Задолженность текущая- декабрь 2025 года, оплачена в январе 2026 года в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ и документов на оплату в январе 2026 года. | | | | | | | | | |
| 3.7 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 197 833,0 | 0,0 | 197 833,0 | 197 833,0 | 0,0 | 197 833,0 | 197 833,0 | 0,0 | 197 833,0 |
| | Субсидии бюджетным учреждениям | | | | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
| 3.8. | Предоставление за счет средств городского бюджета Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ (оказание услуг), необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства | 4 410,0 | 0,0 | 4 410,0 | 2 313,0 | 0,0 | 2 313,0 | 2 313,0 | 0,0 | 2 313,0 |
| | субсидии юридическим лицам(гранты) | | | | 52,4% | 0,0% | 52,4% | 52,4% | 0,0% | 52,4% |
| 3.8. | Примечание: Лимит на 2025 год –4 410,0 тыс. руб. в т. ч.:ГБ -4 410,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято документов по предоставлению субсидии в форме Гранта в сумме-2 313,0 тыс.руб .Кассовый расход,-2 313,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность-на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Средства предусмотрены на завершение строительства и устранение факторов, препятствующих вводу в эксплуатацию самовольно заселенных, но не введенных в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, расположенных на территории городского округа Самара. Потребность на завершение строительства и устранение факторов, препятствующих вводу в эксплуатацию четырнадцати самовольно заселенных, но не введенных в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, расположенных на территории городского округа Самара, составляет- 127 068,0 тыс. руб Средства предусмотрены руб.на основании Постановления от 01.12.2022 № 1063 Администрации городского округа Самара "Порядок предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ (оказание услуг), необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства (далее – Порядок) , в соответствии с которым утвержден порядок, устанавливающий механизм предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ (оказание услуг), необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства (далее – Гранты). Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Департамента , как получателя средств бюджета городского округа Самара на предоставление Грантов на соответствующий финансовый год и плановый период в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ (оказание услуг), необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства , носит заявительный характер.Граждане – участники долевого строительства, проживающие в домах, не введенных в эксплуатацию, на территории городского округа Самара, на основании данного вида поддержки имеют возможность завершить работы, отсутствие которых препятствует вводу домов в эксплуатацию.орядком регламентирован механизм предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ (оказание услуг), необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства. Согласно пункту 1.4. Порядка получателями Грантов являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие управление помещениями в объекте незавершенного строительства (далее – ОНС), а также юридические лица, являющиеся муниципальными унитарными предприятиями городского округа Самара, в отношении которых собственниками отдельных помещений в ОНС на общем собрании принято решение о согласии на обеспечение соответствующим муниципальным предприятием выполнения работ (оказания услуг), необходимых для завершения строительства ОНС .Согласно п. 2.2 Порядка в целях получения Гранта получатель Гранта предоставляет в адрес Департамента заявление и документы, предусмотренные данным пунктом, в срок не позднее 1 ноября текущего финансового года.В соответствии с пунктом 2.2 Порядка в 2025 году по состоянию на 24.10.2025 на основании заявлений юридических лиц Департаментом градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) были заключены следующие соглашения: о предоставлении гранта в форме субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ (оказание услуг), необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства:1) от 17.02.2025 № СГ-24 с ООО «УК «Союз-МКД» на сумму -569, 9 тыс руб(Срок достижения результата предоставления Гранта 16.03.2026.). 2) от 20.08.2025 № СГ-117 с ТСЖ «Теплый стан» на сумму- 792,5тыс. руб,Срок достижения результата предоставления Гранта 12.11.2025 (Справочно:в 1 квартале 2026 года представлено заключение на проверку). 3).от 11.12.2025 № СГ-181 с ООО "УК ВЫСОТА" на сумму-950,6тыс. руб,(Срок достижения результата предоставления Гранта- 16.03.2026). По состоянию на 01.01.2026: Принято документов по предоставлению субсидии в форме Гранта в сумме-2 313,0 тыс.руб .Кассовый расход -2 313,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность-на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 3.9 | Устройство шпунтового ограждения по адресу: ул. М. Горького, д.131 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ПНР | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Примечание:

Лимит на 2025 год –3 000,0 тыс. руб. в т. ч.:ГБ -3000,0 тыс. руб.**По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ** - 0,0 тыс. руб **Кассовый расход** - 0,0 тыс. руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0** тыс.руб.

Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ

В соответствии с п. 1 решения протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (комиссия) от 19.01.2023 № 2 заключен муниципальный контракт №23455 от 03.11.2023 с ООО "СДИ" на сумму- 3 000,0 тыс.руб на выполнение проектных и изыскательских работ Выполнение пункта протокола КЧС должно было обезопасить разрушение склона и обеспечить безопасность расположенной наверху склона тепловой сети 2□700 мм, построенной в 1964 году и принадлежащей филиалу Самарский ПАО «Т Плюс» (далее – ПАО «Т Плюс»).Срок исполнения -май 2024.Ведется проектирование.работ.При рассмотрении земельного участка было установлено, что буровые работы необходимо выполнить на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и в собственности ООО «Самарские строительные технологии». Для выполнения работ Департаменту необходимо было оформить права на данные земельные участки.

Отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки послужило основанием для приостановления проектной организацией с 28.11.2023 выполнения проектных и изыскательских работ по объекту После длительной процедуры получения исходных данных от проектной организации для подготовки документов в целях оформления прав на земельные участки, их корректировки 03.05.2024 между Департаментом и ООО «Самарские строительные технологии» заключен договор безвозмездного пользования частей земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0502002:533; 63:01:0502002:17. Постановлением Администрации городского округа Самара от 06.05.2024 № 365 Департаменту выдано разрешение на использование части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0502002:22. После предоставления данных документов на земельные участки работы по проектированию объекта в мае 2024 года проектной организацией были возобновлены. 17.05.2024 проектная организация представила в Департамент отчеты по следующим инженерным изысканиям – геодезия, экология, гидрометеорология, археология. 25.07.2024 в Департамент был представлен отчет по инженерно-геологическим изысканиям На основе выполненных инженерных изысканий проектной организацией были проработаны проектные решения по устройству шпунтового ограждения. Проектные решения Департамент в августе 2024 года направил в ф-ал Самарский ПАО «Т Плюс» (далее – ПАО «Т Плюс») на рассмотрение и согласование. ПАО «Т Плюс» вернуло проектные решения без согласования, сославшись на нормативные документы о запрете возведения строений и размещения каких-либо сооружений в местах прокладки трубопроводов на расстоянии менее 25 метров и рекомендовав направить проектные решения в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора (далее – Ростехнадзор) для подтверждения соответствия предлагаемого технического решения.

Департамент в сентябре 2024 года направил разработанные проектные решения по объекту в Ростехнадзор и получил ответ о том, что вопрос соответствия технического решения проектных работ действующим нормам и правилам на основании положения Ростехнадзора от 04.07.2022 № 208 не отнесен к их компетенции.В октябре 2024 года Департамент повторно направил проектные решения на рассмотрение в ПАО «Т Плюс» и повторно получил отказ в согласовании, сославшись на нормативный запрет строительства сооружений ближе 25 метров от тепловой сети □700 мм.Кроме охранной зоны тепловой сети, шпунтовое ограждение попадает в санитарно-защитную зону канализационного коллектора □1000 мм, следовательно, направленные в ООО «СКС» проектные решения по объекту также не были согласованы.**Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026-0,0**тыс.руб.**Кассовый расход** -0,0 тыс.руб.**Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0** тыс.руб.

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|-----|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| 3.10 | Исполнение судебных актов Российской Федерации, уплата налогов и иных платежей | 5 332,0 | 0,0 | 5 332,0 | 5 065,9 | 0,0 | 5 065,9 | 5 066,9 | 0,0 | 5 066,9 |
| | | | | | 95,0% | 0,0% | 95,0% | 95,0% | 0,0% | 95,0% |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1 855,4 | 0,0 | 1 855,4 | 1 785,9 | 0,0 | 1 785,9 | 1 786,9 | 0,0 | 1 786,9 |
| | | | | | 96,3% | 0,0% | 96,3% | 96,3% | 0,0% | 96,3% |
| 3.10.1 | Примечание: Лимит на 2025 год -1 855,4 тыс. руб. в т. ч.:ГБ -1855,4 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято (налогов, сборов и иных платежей) - 1 786,9 тыс. руб. Кассовый расход -1 785,9 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 -1,0 тыс.руб. налог на имущество за 2025 год.Справочно: задолженность текущая, оплачена в феврале 2026 года . | | | | | | | | | |
| 3.10.2 | Исполнение судебных актов | 3 476,6 | 0,0 | 3 476,6 | 3 280,0 | 0,0 | 3 280,0 | 3 280,0 | 0,0 | 3 280,0 |
| | исполнительные листы | | | | 94,3% | 0,0% | 94,3% | 94,3% | 0,0% | 94,3% |
| | Примечание: Лимит на 2025 год - 3 476,6 тыс. руб. в т. ч.:ГБ -3 476,6 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026 принято судебных актовна сумму - 3 280,0 тыс. руб. Кассовый расход -3 280,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 - 0,0 тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 3.11 | Здание реального училища, где учились в 1882-1889 гг. революционер Кржижановский Глеб Максимилианович и в 1897-1901 гг. писатель Толстой Алексей Николаевич | 439,9 | 0,0 | 439,9 | 307,9 | 0,0 | 307,9 | 307,9 | 0,0 | 307,9 |
| | Выполнение первоочередных противоаварийных консервационных работ | | | | 70,0% | 0,0% | 70,0% | 70,0% | 0,0% | 70,0% |
| | Примечание: Лимит на 2025 год –439,9, тыс. руб. в т. ч.:ГБ -439,9 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ -307,9 тыс. руб. Кассовый расход -307,9 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 -0,0 тыс.руб. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Заключен муниципальный контрактот от 07.04.2025 № 250405 ООО ЧОП "МБ" на сумму 439,9 тыс.руб.Срок действия контракта- 31.08.2025.. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ -307,9 тыс. руб. Кассовый расход -307,9 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 -0,0 тыс.руб. Объект изъят из оперативного управления Департамента в соответствии с приказом Департамента управления имуществом городского округа Самара (далее – ДУИ) от 25.06.2025 № 3135 «Об изъятии из оперативного управления Департамента градостроительства городского округа Самара муниципального имущества» и акта приема-передачи от 01.07.2025 года, подписанного со стороны Департамента и ДУИ, на балансе Департамента не числится. | | | | | | | | | |
| | Комплекс № 4 «Модульное спортивное сооружение» по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, пересечение улиц Клиническая, Чернореченская. | 18 648,7 | 0,0 | 18 648,7 | 18 432,8 | 0,0 | 18 432,8 | 18 432,8 | 0,0 | 18 432,8 |
| | Прочие работы и услуги | | | | 98,8% | 0,0% | 98,8% | 98,8% | 0,0% | 98,8% |

Примечание:
Лимит на 2025 год –18 648,7 тыс. руб. в т. ч.:ГБ 18 648,7 тыс.руб. **По состоянию на 01.01.2026** Принято по актам выполненных работ- 18 432,8 тыс. руб. **Кассовый расход** - 18 432,8 тыс. руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026** -0,0 тыс.руб.
 Приказом Департамента управления имуществом городского округа Самара от 13.03.2024 № 1359 за Департаментом на праве оперативного управления закреплено муниципальное имущество «Спортивно-технологическое оборудование для создания умных спортивных площадок (Комплекс №4 «Модульное спортивное сооружение») по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, пересечение улиц Клиническая, Чернореченская, реестровый номер 02575Н».
Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ
 В 2025 году по мероприятию осуществлялось выполнение работ по 5-ти муниципальным контрактам, из них: по 4-контрактам, заключенным в 2024 году и 1-му контракту, заключенному в 2025 году в том числе:
 1) **на выполнение технологического присоединения**
 1.1)муниципальный контракт (газоснабжение) с ООО "СВГК" от 19.08.2024 №УРА030526 на сумму-438,5 тыс.руб. Срок выполнения работ-31.07.2025, **2024 год** -оплачен аванс в сумме 219,2 тысруб **2025 год По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс)-** 219,2 тыс. руб. **Кассовый расход-** 219,2 тыс. руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-**0,0 тыс.руб. 2) муниципальный контракт от 25.06.2024 №Д-05-0115 с ООО "СКС"(водоснабжение) на сумму-660,2 тыс.руб.Срок выполнения работ- 31.12.2025.Остаток по контракту на 01.01.2025-81,5 тыс.руб **2025год: .По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ-** 81,5 тыс. руб. **Кассовый расход-**81,5 тыс. руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-**0,0 тыс.руб
 2) **на оказание услуг по охране**
 муниципальный контракт с ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФСР-ПОВОЛЖЬЕ №241022 от 01.10.2024 на сумму-286,6 тыс.руб. Срок выполнения работ-31.12.2024 Остаток по контракту на 01.01.2025-96,6 тыс.руб. **2025 год: По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ** - 96,6 тыс. руб. **Кассовый расход** -96,6 тыс. руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-**0,0 тыс.руб.
 3) **на выполнение работ по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения**
 муниципальный контракт от 18.11.2024 №241820 с ООО «НПФ «ХХI век» на сумму- 29 413,8 тыс.руб.Срок выполнения работ- 30.06.2025. Заключено соглашение о расторжении 06.06.2025(сума контракта с учетом расторжения-27 374,5 тыс.руб..**2025 год: По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ** 17 747,5 тыс. руб. **Кассовый расход-**17 747,5 тыс. руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-**0,0 тыс.руб.
 4) **на выполнение работ по обеспечению питания распределительных щитов внутренних инженерных систем, заключен** муниципальный контракт от 30.05.2025 №250509 с ООО "СТЭЛС Электро", на сумму- 288,1 тыс.руб.Срок выполнения работ- 31.12.2025.**По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ-** 288,0 тыс. руб. **Кассовый расход-**288,0 тыс. руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-**0,0 тыс.руб.

3.12

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Образование земельных участков, предоставляемых гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), имеющим право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 5 050,5 | 5 000,0 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СВО | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Примечание:
Лимит на 2025 год-5050,5 тыс. руб. в т. ч. : ОБ -5 000,0 тыс.руб.,ГБ-50,5 тыс.руб. **По состоянию на 01.01.2026:** Принято актов выполненных работ- 0,0 тыс. руб. **Кассовый расход-**0,0тыс. руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-**0,0 тыс.руб. Средства вышестоящего бюджета отозваны (уменьшены) Департаменту в объеме **(-5000,0)** тыс. руб. согласно уведомления министерства финансов Самарской области от 30.12.2025 № 705-4-016-030100 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и отражены в сводной бюджетной росписи Департамента **по состоянию на 01.01.2026.** Согласно расшифровке сводной бюджетной росписи расходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов **:Лимит на 2025 год –** 50,5 тыс. руб. в том числе:ГБ – 50,5 тыс. руб., ОБ – 0,0 тыс. руб.Изменения, внесенные в 4 квартале 2025 года в сводную бюджетную роспись Департамента в бюджет городского округа Самара на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, не нашли свое отражение в Решении Думы городского округа Самара от 24.12.2024 № 454
Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов
 Между министерством имущественных отношений Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено соглашение от 20.03.2025 № 705-55/17-2025 (далее – Соглашение) на общую сумму 5 050,5 тыс. рублей, в том числе:средства областного бюджета – 5 000,0 тыс. руб. (99%),средства местного бюджета – 50,5 тыс. руб. (1%).x Средства в рамках Соглашения предоставлены в целях софинансирования расходных обязательств по образованию земельных участков, предоставляемых гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), имеющим право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.С целью образования и предоставлению земельных участков участникам СВО Департаментом проводилась работа в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:26:0000000:746, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, в районе поселка Светлое Поле. Земельный участок находится в муниципальной собственности, вид разрешенного использования: «для ведения сельскохозяйственного производства» (зона СХ-3).Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Светлое Поле муниципального района Красноярский СО, земельный участок расположен в зоне СХ-1, которой вид разрешенного использования земельного участка: «для ведения садоводства» не предусмотрен.В связи с изложенным Главе сельского поселения Светлое Поле направлено обращение о внесении изменений в Правила в части, касающейся изменения территориального зонирования с зоны СХ-1 на зону СХ-3. Департаментом за счет средств местного бюджета выполнены работы по подготовке межевых планов и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, образуемых в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 63:26:0000000:746 площадью 882 607 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район. По итогам выполненных работ по исключению территории сложившихся землепользований, а также лесов площадь земельного участка уменьшилась и стала составлять 850 824 кв. м .Планировалось заключение мк на выполнение работ по инженерным изысканиям (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические). После проведения инженерных изысканий планируется заключение муниципального контракта на проведение работ по разработке документации по планировке территории (проекта межевания территории). Потребность в финансовом обеспечении планируемых к заключению муниципальных контрактов возникает на 2026 год. В адрес министерства имущества было направлено обращение Главы городского округа Самара от 14.10.2025 № 1/1346 о расторжении Соглашения и потребности в неиспользованных средствах областного бюджета на 2026 год.**06.11.2025** с министерством имущества было заключено дополнительное соглашения о расторжении Соглашения. Уведомлением Министерством финансов Самарской области от 30.12.2025 № 705-4-016-030100 средства областного бюджета отозваны в полном объеме. Департаментом в 2026 году планируется пролжить работы по оформлению заявки на предоставление субсидий из областного бюджета.

3.13

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| Техническое обследование по объекту «Здание расположенное по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 38 литера А» | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 599,0 |
| ПИР | | | | 99,8% | 0,0% | 99,8% | 99,8% | 0,0% | 99,8% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.19 | Снос самовольно возведенных построек | 137 389,7 | 0,0 | 137 389,7 | 133 376,1 | 0,0 | 133 376,1 | 133 376,1 | 0,0 | 133 376,1 |
| | | | | | 97,1% | 0,0% | 97,1% | 97,1% | 0,0% | 97,1% |
| | <p>Примечание : Лимит на 2025 год-137 389,7 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 137389,7 тыс. руб. Непрограммное мероприятие в связи с окончанием срока действия Муниципальной программа городского округа Самара"Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара" на 2015 - 2024 годы Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026-133 376,1 тыс.руб.Кассовый расход-133 376,1 тыс.руб.Кредиторская задолженность по мероприятию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. В рамках 3-х мероприятий в 2025 году велась работа по следующим- 14 объектам:</p> | | | | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | |
| 3.19.1 | Снос самовольно возведенных построек по решению суда | 133 664,9 | 0,0 | 133 664,9 | 131 795,5 | 0,0 | 131 795,5 | 131 795,5 | 0,0 | 131 795,5 |
| | | | | | 98,6% | 0,0% | 98,6% | 98,6% | 0,0% | 98,6% |
| | <p>Примечание : Лимит на 2025 год-133 664,9 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 133 664,9 тыс. руб. Непрограммное мероприятие в связи с окончанием срока действия Муниципальной программа городского округа Самара"Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара" на 2015 - 2024 годы Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026-131 795,5 тыс.руб.Кассовый расход-131 795,5 тыс.руб.Кредиторская задолженность по мероприятию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. В рамках данного мероприятия в 2025 году велась работа по следующим-9 объектам:</p> | | | | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | |
| 3.19.1.1 | Самовольная постройка- здание переменной этажности (1-3этажа) используемое под гостиницу с пристроенным рестораном, расположенное на земельном участке по адресу: Самарская обл. г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 16 км, 15 квартал Пригородного лесничества (г. Самара, ул. Техническая 20В) | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ПИР | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | <p>Примечание : Лимит на 2025 год –300, 0тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 300,0 тыс. руб По состоянию на 01.01.2026 : Принято по актам выполненных работ-0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Основание: Одиннадцатый апелляционный суд. Постановление апелляционной инспекции по проверке законности с обоснованности решения арбитражного суда от 15.07.2022 года дело № А55-5162/2020. Постановление Администрации г.о.Самара от 17.08.2023 № 829 "Об осуществлении сноса самовольной постройки". Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ ПИР Заключен муниципальный контракт от 23.08.2024 № 241208 с ООО "Риал Эстейт Плюс на разработку проектов организации работ по сносу, подготовке смет на снос, получения положительных заключений от ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» и снос объекта капитального строительства. Цена контракта – 300,0 тыс. руб. Срок выполнения работ 70 календарных дней. По состоянию на 01.01.2026 Принято работ по актам выполненных работ- 0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Работы в установленный срок не выполнены.</p> | | | | | | | | | |
| | Самовольная постройка –кирпичный гараж, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул.Самодельная, д.4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ПИР | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|----------------|--|--|--|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 3.19.1.2 | <p>Примечание: Лимит на 2025 год –100,0 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 100,0 тыс. руб По состоянию на 01.01.2026 : Принято по актам выполненных работ-0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Основание: Решение Куйбышевского районного суда г. Самара от 11.04.2023 по делу № 2-814/2023.Постановление Администрации городского округа Самара от 03.06.2024 № 447 "Об осуществлении сноса самовольной постройки". Срок исполнения - 12 мес. со дня принятия постановления : ПИР Заклучен муниципальный контракт с ООО "Винтаж" от 15.08.2025 № 25963 на разработку проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства на сумму- 100,0 тыс. руб. Срок окончания работ - 30.11.2025. По состоянию на 01.01.2026 : Принято работ по актам выполненных работ- 0,0 тыс.руб. Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="123 311 683 486">Самовольная постройка – объект капитального строительства ориентировочной площадью застройки 44,85 кв.м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0121011:2 по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Промышленности, д. 87</td> <td data-bbox="683 311 873 486">237,1</td> <td data-bbox="873 311 1064 486">0,0</td> <td data-bbox="1064 311 1232 486">237,1</td> <td data-bbox="1232 311 1388 486">0,0</td> <td data-bbox="1388 311 1545 486">0,0</td> <td data-bbox="1545 311 1702 486">0,0</td> <td data-bbox="1702 311 1870 486">0,0</td> <td data-bbox="1870 311 2027 486">0,0</td> <td data-bbox="2027 311 2190 486">0,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="123 486 683 526">СМР</td> <td data-bbox="683 486 873 526"></td> <td data-bbox="873 486 1064 526"></td> <td data-bbox="1064 486 1232 526"></td> <td data-bbox="1232 486 1388 526">0,0%</td> <td data-bbox="1388 486 1545 526">0,0%</td> <td data-bbox="1545 486 1702 526">0,0%</td> <td data-bbox="1702 486 1870 526">0,0%</td> <td data-bbox="1870 486 2027 526">0,0%</td> <td data-bbox="2027 486 2190 526">0,0%</td> </tr> </table> | Самовольная постройка – объект капитального строительства ориентировочной площадью застройки 44,85 кв.м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0121011:2 по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Промышленности, д. 87 | 237,1 | 0,0 | 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | СМР | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Самовольная постройка – объект капитального строительства ориентировочной площадью застройки 44,85 кв.м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0121011:2 по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Промышленности, д. 87 | 237,1 | 0,0 | 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| СМР | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | | | | | | | | | |
| 3.19.1.3 | <p>Примечание: Лимит на 2025 год –237,1 0тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 237,1 тыс. руб По состоянию на 01.01.2026 : Принято по актам выполненных работ-0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Основание: Заочное решение Железнодорожного районного суда г. Самара от 28.06.2022 по делу №2-1522/2022; Постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2024 № 314 «Об осуществлении сноса самовольной постройки» : ПИР (2024) Заклучен муниципальный контракт с ООО «ЕВРОПРОЕКТ» от 29.07.2024 № 241066 на разработку проектов организации работ по сносу, подготовке смет на снос, получения положительных заключений от ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» и снос объекта капитального строительства. Цена контракта – 182,1 тыс. руб. Срок выполнения работ 70 календарных дней. 16.12.2024 получено положительное заключение госэкспертизы № 63-1-1-2-076292-2024. Сметная стоимость – 439,0 тыс. руб. СМР Заклучен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу объекта с ИП Агемян АА. № 2512092 от 02.06.2025 на сумму - 237,1 тыс. руб. Объект снесен собственником, муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. По состоянию на 01.01.2026 : Принято работ по актам выполненных работ на сумму - 0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="123 901 683 1157">Самовольная постройка – объекта незавершенного капитального строительства девятиэтажного (в том числе один подземный этаж) нежилого здания, площадью 18396,2 кв.м, с кадастровым номером 63:01:0109004:1356, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 63:01:0109004:581, 63:01:0109004:582 и 63:01:0109004:583, по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Карла Маркса, д.57</td> <td data-bbox="683 901 873 1157">127 815,7</td> <td data-bbox="873 901 1064 1157">0,0</td> <td data-bbox="1064 901 1232 1157">127 815,7</td> <td data-bbox="1232 901 1388 1157">127 351,4</td> <td data-bbox="1388 901 1545 1157">0,0</td> <td data-bbox="1545 901 1702 1157">127 351,4</td> <td data-bbox="1702 901 1870 1157">127 351,4</td> <td data-bbox="1870 901 2027 1157">0,0</td> <td data-bbox="2027 901 2190 1157">127 351,4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="123 1157 683 1197">ПИР/СМР</td> <td data-bbox="683 1157 873 1197"></td> <td data-bbox="873 1157 1064 1197"></td> <td data-bbox="1064 1157 1232 1197"></td> <td data-bbox="1232 1157 1388 1197">99,6%</td> <td data-bbox="1388 1157 1545 1197">0,0%</td> <td data-bbox="1545 1157 1702 1197">99,6%</td> <td data-bbox="1702 1157 1870 1197">99,6%</td> <td data-bbox="1870 1157 2027 1197">0,0%</td> <td data-bbox="2027 1157 2190 1197">99,6%</td> </tr> </table> | Самовольная постройка – объекта незавершенного капитального строительства девятиэтажного (в том числе один подземный этаж) нежилого здания, площадью 18396,2 кв.м, с кадастровым номером 63:01:0109004:1356, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 63:01:0109004:581, 63:01:0109004:582 и 63:01:0109004:583, по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Карла Маркса, д.57 | 127 815,7 | 0,0 | 127 815,7 | 127 351,4 | 0,0 | 127 351,4 | 127 351,4 | 0,0 | 127 351,4 | ПИР/СМР | | | | 99,6% | 0,0% | 99,6% | 99,6% | 0,0% | 99,6% |
| Самовольная постройка – объекта незавершенного капитального строительства девятиэтажного (в том числе один подземный этаж) нежилого здания, площадью 18396,2 кв.м, с кадастровым номером 63:01:0109004:1356, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 63:01:0109004:581, 63:01:0109004:582 и 63:01:0109004:583, по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Карла Маркса, д.57 | 127 815,7 | 0,0 | 127 815,7 | 127 351,4 | 0,0 | 127 351,4 | 127 351,4 | 0,0 | 127 351,4 | | | | | | | | | | | | |
| ПИР/СМР | | | | 99,6% | 0,0% | 99,6% | 99,6% | 0,0% | 99,6% | | | | | | | | | | | | |

3.19.1.4 Примечание:
Лимит на 2025 год –127 815,7 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 127 815,7 тыс. руб **По состоянию на 01.01.2026 : Принято по актам выполненных работ**-127 351,4 тыс.руб.**Кассовый расход** - 127 351,4 тыс.руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 -0,0 тыс.руб.
Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ
Основание: Решение Железнодорожного районного суда г. Самары от 26.05.2020 по делу № 2-29/2020, оставленный без изменения апелляционным определением Самарского областного суда от 26.09.2023 по делу № 33-16/2023, Постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2024 №664.
ПИР
Заключен МК от 29.10.2024 № 241730 на разработку проекта организации работ по сносу с ООО "Базис" на сумму 130,5 тыс. руб. Согласно положительному заключению от 31.03.2025 № 63-1-1-2-017241-2025 сметная стоимость сноса объекта капитального строительства - 171 262,4 тыс.руб. **По состоянию на 01.01.2026 : Принято работ по актам выполненных работ**- 130,5 тыс.руб. **Кассовый расход** - 130,5 тыс.руб., в том числе: 1)оплачено подрядной организации за выполненные работы(ПИР)-122,6 тыс.руб.от 22.04.2025 № 454 платежное поручение от 22.04.2025 №453) . 2) удержано у подрядной организации и платежным поручением от 22.04.2025 №453 перечислено - 7,9 тыс.руб. (неустойка), зачислено в доход бюджета г.о.Самара **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.
СМР
Заключен 27.08.2025 МК № 2516710 с ООО "КД ПМК" на выполнении работ по сносу объекта. Цена контракта - 127 685,2 тыс. руб. Срок завершения работ-**30.11.2025 По состоянию на 01.01.2026 : Принято по актам выполненных работ**-127 220,9 тыс.руб.**Кассовый расход** - 127 220,9 тыс.руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| Самовольная постройка – объект капитального строительства, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 63:01:0921010:833 и 63:01:0921010:835 по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Промышленности, д. 225 | 4 444,1 | 0,0 | 4 444,1 | 4 444,1 | 0,0 | 4 444,1 | 4 444,1 | 0,0 | 4 444,1 |
| ПИР/СМР | | | | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |

3.19.1.5 Примечание:
Лимит на 2025 год –4 444,1 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ -4 444,1 тыс. руб **По состоянию на 01.01.2026 : Принято по актам выполненных работ**- 4 444,1 тыс.руб.**Кассовый расход** - 4 444,1 тыс.руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.
Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ
Основание: Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 02.03.2023 №33-639/2023; Постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2024 № 316 «Об осуществлении сноса самовольной постройки»
ПИР
Заключен муниципальный контракт на разработку проекта организации работ по сносу от 14.10.2024 № 241600 с ООО "ПРОЕКТ ОПТИМА" на сумму 129,0 тыс. руб.. Срок выполнения работ 70 календарных дней. **По состоянию на 01.01.2026 : Принято работ по актам выполненных работ**- 129,0 тыс.руб.**Кассовый расход** - 129,0 тыс.руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.
СМР
Заключен 23.06.2025 муниципальный контракт № 2513863 с ООО "МАКССТРОЙТРАНС" на выполнение работ по сносу объекта на сумму-4 315 ,1 тысруб.. Срок окончания работ до 15.08.2025. **Принято по актам выполненных работ**- 4 315,1 тыс.руб.**Кассовый расход** - 4 315,1 тыс.руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|
| Самовольная постройка – объект капитального строительства - одноэтажное капитальное здание ориентировочной площадью 159 кв.м, используемое в коммерческих целях - под магазин "Жигулевское пиво", расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, массив "Ветляное Озеро", ПСДК "Авиатор", 2 линия, участок 194 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПИР | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

3 19 1 6

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|
| | <p>Примечание: Лимит на 2025 год –190,0 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ -190,0 тыс. руб По состоянию на 01.01.2026 : Принято по актам выполненных работ-0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Основание: Решение арбитражного суда Самарской области от 19.08.2021 по делу № А55-27042/2020. Постановвление Администрации городского округа от 16.10.2024 №У 986 : ПИР Заклучен муниципальный контракт 10.06.2025 заключен МК № 25677 с ООО "ЕВРОПРОЕКТ" на разработку проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства на сумму- 190,0 тыс.руб. Срок окончания работ 30.10.2025. По состоянию на 01.01.2026 : Принято работ по актам выполненных работ- 0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> | | | | | | | | | |
| 3.19.1.7 | <p>«Самовольная постройка – объект капитального строительства - двухэтажное кирпичное строение, расположенное на земельном участке по адресу: г. Самара, Кировский район, п. Яблонька, ул. Техническая, указанных координатах</p> | 238,0 | 0,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <p>ПИР</p> | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.19.1.8 | <p>Примечание: Лимит на 2025 год –238,0 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 238,0 тыс. руб По состоянию на 01.01.2026 : Принято по актам выполненных работ-0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Основание: Решение Арбитражного суда Самарской области от 30.11.2034 по делу № А55-21568/2023. Постановвление Администрации городского округа Самара от 18.11.2024 №1111 "Об осуществлении сноса самовольной постройки". : ПИР Заклучен муниципальный контракт 07.08.2025 заключен МК № 25931 с ООО "ЕВРОПРОЕКТ" на разработку проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства на сумму- 238,0 тыс.руб. Срок окончания работ 31.12.2025. По состоянию на 01.01.2026 : Принято работ по актам выполненных работ- 0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.19.1.8 | <p>Самовольная постройка – объект капитального строительства - одноэтажное здание (мотосалон "СFMOTO"), площадью застройки 147,7 кв.м, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0211003:44 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Сорокин Хутор, 6 линия, участок 19 (ИП Осокин А.В.)</p> | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <p>ПИР</p> | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | <p>Примечание: Лимит на 2025 год –190,0 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 190,0 тыс. руб По состоянию на 01.01.2026 : Принято по актам выполненных работ-0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Основание: Решение Арбитражного суда Самарской области от 03.12.2020 по делу № А55-3947/2020. Постановвление Администрации городского округа Самара от 03.10.2024 № 927 : ПИР Заклучен 10.06.2025 МК № 25667 с ООО "ЕВРОПРОЕКТ" на разработку проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства на сумму - 190 ,0 тыс руб. Срок окончания работ - 30.10.2025. По состоянию на 01.01.2026 : Принято работ по актам выполненных работ- 0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <p>Самовольная постройка - объект капитального строительства общей площадью 487,1 кв.м, расположенный по адресу: г. Самара, Кировский район, поляна им. Фрунзе, 11 квартал Пригородного лесничества, овраг "Артек", № 79 А"</p> | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <p>ПИР</p> | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-----|-------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 3.19.1.9 | <p>Примечание: Лимит на 2025 год –150,0тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 150,0 тыс. руб) По состоянию на 01.01.2026 : Принято по актам выполненных работ-0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Основание: Решение Кировского районного судаг. Самараот 19.02.2024 по делу № 2-12/2024, постановление Администрации г.о. Самара от 12.03.2025 № 214 №Об осуществлении сноса самовольной постройки" ПИР Заклучен 15.08.2025 МК № 25965 с ООО "Винтаж"на разработку проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства на сумму -150, 0 тыс.руб. Срок окончания работ -30.11.2025 . По состоянию на 01.01.2026: Принято работ по актам выполненных работ- 0,0 тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> | | | | | | | | | |
| 3.19.2 | Снос самовольно возведенных построек в административном порядке на основании решения органа местного самоуправления | 233,4 | 0,0 | 233,4 | 86,4 | 0,0 | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 86,4 |
| 3.19.2 | <p>Примечание: Лимит на 2025 год- 233,4 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб., ГБ -233,4 тыс. руб. Непрограммное мероприятие в связи с окончанием срока действия Муниципальной программа городского округа Самара"Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара" на 2015 - 2024 годы Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026 - 86,4 тыс.руб.Кассовый расход- 86,4 тыс.руб.Кредиторская задолженность по мероприятию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. В рамках данного мероприятия в 2025 году велась работа по следующим- 2 объектам:</p> | | | | | | | | | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| 3.19.2.1 | Самовольная постройка – нежилое одноэтажное здание, расположенное по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Нагорная угол ул. Красnodонской, площадью застройки 69,80 кв. м | 86,4 | 0,0 | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 86,4 |
| | ПИР/СМР | | | | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
| 3.19.2.1 | <p>Примечание: Лимит на 2025 год –86,4 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ -86,4 тыс. руб.. По состоянию на 01.01.2026 : Принято работ по актам выполненных работ-86,4 тыс.руб.Кассовый расход -86,4 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. Основание: Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2023 № 1138 "О сносе самовольной постройки". Постановление Администрации городского округа Самара от 25.06.2024 № 516 "Об осуществлении сноса самовольной постройки". Срок исполнения - 12 мес. со дня принятия постановления Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ ПИР Заклучен муниципальный контракт от 09.01.2025 № 242370 на разработку проекта и сметы на снос объекта капитального строительства с ООО "Европроект" на сумму -86,4 тыс. руб. Получено положительное заключение от 13.03.2025 № 63-1-1-2-013166-2025. Сметная стоимость в ценах 4 квартала 2024 г. - 566,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026 : Принято работ по актам выполненных работ-86,4 тыс.руб.Кассовый расход -86,4 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб. СМР Заклучен муниципальный контракт от 11.06.2025 № 25677с ИП Котляровым Д.А.на сумму -149,0 тыс.руб. на выполнение работ по сносу объекта капитального строительстваснос . Срок окончания работ 31.07.2025. В связи с тем, что снос объекта осуществлен собственником,заключено соглашение от 03.07.2025 о расторжении муниципального контрактаот 11.06.2025 № 25677. Принято работ по актам выполненных работ-0,0 тыс.руб.Кассовый расход -0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> | | | | | | | | | |
| 3.19.2.2 | Самовольная постройка - нежилое здание - объект потребительского рынка, совмещенный с остановкой общественного транспорта "Универсам Мичуринский", расположенный по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Чернореченская, 61/пересечение с ул. Осипенко, занимающего часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:0105230059 площадью 22 кв.м | 147,0 | 0,0 | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.19.2.2 | ПИР | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Примечание:
Лимит на 2025 год –147,0 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ- 147,0 тыс. руб. . **По состоянию на 01.01.2026 : Принято работ по актам выполненных работ**-0,0 тыс.руб.**Кассовый расход** -0,0 тыс.руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2025**-0,0 тыс.руб.
Основание : Постановление Администрации городского округа Самара от 25.12.2024 № 1308 «"Об осуществлении сноса самовольной постройки".
Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ ПИР
 Заключен муниципальный контракт от 27.05.2025 № 250568 с ООО "Европроект" на разработку проекта организации работ по сносу на сумму 147,0 тыс. руб.- Срок окончания работ - 30.09.2025
 Работы не выполнены.**По состоянию на 01.01.2026 : Принято работ по актам выполненных работ**- 0,0 тыс.руб.**Кассовый расход** -0,0 тыс.руб. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| 3.19.3 | Организация работ по сносу объектов недвижимости на территории городского округа Самара, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых принято решение о списании, в рамках полномочий в сфере градостроительной деятельности | 3 491,4 | 0,0 | 3 491,4 | 1 494,2 | 0,0 | 1 494,2 | 1 494,2 | 0,0 | 1 494,2 |
| | | | | | 42,8% | 0,0% | 42,8% | 42,8% | 0,0% | 42,8% |

Примечание :
Лимит на 2025 год-3 491,4 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 3 491,4 тыс. руб.
 Непрограммное мероприятие в связи с окончанием срока действия **Муниципальной программа городского округа Самара**"Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара" на 2015 - 2024 годы
Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ
Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026 -1494,2 тыс.руб.**Кассовый расход**-1 494,2 тыс.руб.**Кредиторская задолженность по мероприятию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.
 В рамках данного мероприятия в 2025 году велась работа **по следующим 3-м объектам:**

в том числе:

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-----|-------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 3.19.3.1 | Коллектор напорный от фекальной насосной 1, протяженностью 4536 п.м., проходящий по территории АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, 25) | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| | ПИР/СМР | | | | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |

Примечание
Лимит на 2025 год –500,0 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 500,0 тыс. руб. **Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026**-500,0 тыс.руб.**Кассовый расход**- 500,0 тыс.руб.**Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.
Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ
Основание: Постановление Администрации городского округа Самара от 15.06.2021 № 397 «Об утверждении акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)»
1)ПИР
 Заключен МК с ИП "Качурина Г.И." от 29.07.2024 № 241057 на разработку проекта организации работ и сметы на снос объекта капитального строительства на сумму- 500 тыс. руб. Срок выполнения работ – 70 календарных дней. Получено положительное заключение от 16.12.2024 № 63-1-1-2-076283-2024. Стоимость выполнения работ по сносу - 6 389,5тыс. руб. **Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026**- 500,0 тыс.руб.**Кассовый расход**-500,0 тыс руб, в том числе : платежное поручение от 12.05.2025 № 541 на сумму 463,2 тыс.руб. (ПИР), от 12.05.2025 № 542 на сумму-36,8 тыс.руб. (неустойка), зачислена в доход бюджета г.о. Самара. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб..
2)СМР
 Заключен МК № 2519303 от 08.09.2025 с "«СТРОЙНЕФТЕГАЗ ГРУПП» на выполнение работ по сносу объекта на сумму - 994,3 тыс руб. Срок окончания работ - 31.12.2025
Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб.**Кассовый расход**-0,0 тыс.руб.**Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**-0,0 тыс.руб.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|---------|------|------|------|------|------|------|
| | Снос объекта капитального строительства: «Нежилое здание площадью 863,0 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белгородская, д. 1, кадастровый номер 63:01:0123004:551» | 1 997,2 | 0,0 | 1 997,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | СМР | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-----|-------|---------------|--|--|--|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 3.19.3.2 | <p>Примечание Лимит на 2025 год 1 997,2 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 1 997,2 тыс. руб. Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.Кассовый расход- 0,0 тыс.руб.Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> <p>Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Основание: Постановление Администрации городского округа Самара от 12.03.2024 № 177 "Об утверждении акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств). 1)ПИР Заключен ии оплачен муниципальный контракт на разработку проекта организации работ по сносу от 30.07.2024 № 241068 с ООО "ЕВРОПРОЕКТ" на сумму -248,8тыс. руб. Получено положительное заключение от 16.12.2024 № 63-1-1-2-076283-2024. Стоимость выполнения работ по сносу - 6 389,6 тыс. руб. 2)СМР Заключен муниципальный контракт от 22.04.2025 № 258078 с ООО "Империл Строй Корп" на выполнение работ по сносу объекта на сумму 1 997,2тыс. руб. Подрядчику за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, было направлено требование от 20.06.2025 № Д05-01/3968 на сумму 25,0тыс.руб. Принято работ по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2026- 0,0 тыс.руб.Кассовый расход-0,0 тыс.руб.Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.19.3.3 | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="123 359 683 518">Снос объекта капитального строительства - двухэтажное нежилое здание с подвалом, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белгородская, д.1 "Клуб"</td> <td data-bbox="683 359 873 518">994,2</td> <td data-bbox="873 359 1064 518">0,0</td> <td data-bbox="1064 359 1232 518">994,2</td> <td data-bbox="1232 359 1388 518">994,2</td> <td data-bbox="1388 359 1541 518">0,0</td> <td data-bbox="1541 359 1691 518">994,2</td> <td data-bbox="1691 359 1870 518">994,2</td> <td data-bbox="1870 359 2027 518">0,0</td> <td data-bbox="2027 359 2190 518">994,2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="123 518 683 566">СМР</td> <td data-bbox="683 518 873 566"></td> <td data-bbox="873 518 1064 566"></td> <td data-bbox="1064 518 1232 566"></td> <td data-bbox="1232 518 1388 566">100,0%</td> <td data-bbox="1388 518 1541 566">0,0%</td> <td data-bbox="1541 518 1691 566">100,0%</td> <td data-bbox="1691 518 1870 566">100,0%</td> <td data-bbox="1870 518 2027 566">0,0%</td> <td data-bbox="2027 518 2190 566">100,0%</td> </tr> </table> <p>Примечание Лимит на 2024 год -994,2 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 994,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026 :Принято работ по актам выполненных работ(исполнительный лист) на сумму -994,2 тыс.руб.Кассовый расход -994,2 тыс.руб Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> <p>Основание Постановление Администрации городского округа Самара от 27.05.2021 № 341 "Об утверждении акта о списании объектов нефинансовых объектов (кроме транспортных средств).Протокол оперативного совещания от 10.03.2021 № 13 (пункт 8) Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ СМР Заключен муниципальный контракт МК № 220072 от 09.03.2022 с ИП "Чернышев П.А." на сумму 3 728,9 тыс. рублей.Снос объекта капитального строительства в 2022 году осуществлен. Предъявленные к оплате объемы выполненных работ (утилизированного строительного мусора) не соответствуют подтверждающим документам. Департаментом направлен мотивированный отказ в подписании Актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. Подрядчиком не были представлены исправленные документы о приемке выполненных работ, в результате чего оплата в 2023 году не произведена.Работы выполнены 100,0%. Вместе с тем по результатам рассмотрения исполнения указанного контракта судебным порядком (дело № А55-17694/2023) в соответствии с постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2024 по делу № А55-17694/2023 в результате зачета первоначальных и исковых требований Департамента в пользу ИП Чернышева П.А. подлежало оплате:- 3 637,7 тыс. руб. (работы по муниципальному контракту с учетом неустойки в размере 91,2 тыс. руб. в пользу Департамента за просрочку исполнения ответчиком обязательств по муниципальному контракту от 09.03.2022 № 220072); которые были оплачены в 2024 году. Подрядчик обратился в Арбитражный суд Самарской области по взысканию неустойки.Согласно Решения Арбитражного суда Самарской области с Департамента в пользу ИП "Чернышев П.А." взыскана неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту № 220072 от 09.03.2022 за период с 25.08.2023 по 18.10.2024 в размере 994,2 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026 :Принято работ по актам выполненных работ(исполнительный лист) -994,2 тыс.руб.Кассовый расход -994,2 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> | Снос объекта капитального строительства - двухэтажное нежилое здание с подвалом, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белгородская, д.1 "Клуб" | 994,2 | 0,0 | 994,2 | 994,2 | 0,0 | 994,2 | 994,2 | 0,0 | 994,2 | СМР | | | | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
| Снос объекта капитального строительства - двухэтажное нежилое здание с подвалом, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белгородская, д.1 "Клуб" | 994,2 | 0,0 | 994,2 | 994,2 | 0,0 | 994,2 | 994,2 | 0,0 | 994,2 | | | | | | | | | | | | |
| СМР | | | | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | | | | | | | | | | | | |
| 3.19.4 | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="123 1021 683 1149">Другие расходы. Реконструкция нежилого здания, расположенного по ул. Ново-Вокзальная, д. 28, литера "А" в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара (охрана)</td> <td data-bbox="683 1021 873 1149">274,7</td> <td data-bbox="873 1021 1064 1149">0,0</td> <td data-bbox="1064 1021 1232 1149">274,7</td> <td data-bbox="1232 1021 1388 1149">230,0</td> <td data-bbox="1388 1021 1541 1149">0,0</td> <td data-bbox="1541 1021 1691 1149">230,0</td> <td data-bbox="1691 1021 1870 1149">230,0</td> <td data-bbox="1870 1021 2027 1149">0,0</td> <td data-bbox="2027 1021 2190 1149">230,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="123 1149 683 1197">охрана</td> <td data-bbox="683 1149 873 1197"></td> <td data-bbox="873 1149 1064 1197"></td> <td data-bbox="1064 1149 1232 1197"></td> <td data-bbox="1232 1149 1388 1197">83,7%</td> <td data-bbox="1388 1149 1541 1197">0,0%</td> <td data-bbox="1541 1149 1691 1197">83,7%</td> <td data-bbox="1691 1149 1870 1197">83,7%</td> <td data-bbox="1870 1149 2027 1197">0,0%</td> <td data-bbox="2027 1149 2190 1197">83,7%</td> </tr> </table> <p>Примечание: Лимит на 2025 год -274,7 тыс. руб. в т. ч.:ГБ -274,7 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ в сумме -230,0 тыс.руб .Кассовый расход -230,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность-на 01.01.2026-0,0 тыс.руб.</p> <p>Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Заключены 2 муниципальных контракта: 1) от 20.08.2025 №250819 с ООО ЧОО "Мониторинговые Охранные Системы-ФСР" на сумму -230,0 тыс.руб на оказание услуг по физической невооруженной охране объекта,Срок выполнения работ -31.12.2025 По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ в сумме-230,0 тыс.руб. Кассовый расход -230,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность-на 01.01.2026 - 0,0 тыс.руб. ; 2) от 25.12.2025 №251239 с ООО ЧОО "Мониторинговые Охранные Системы-ФСР" на сумму -170,0 тыс.руб на оказание услуг по физической невооруженной охране объекта,Срок выполнения работ -62 дня По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ в сумме-0,0 тыс.руб. Кассовый расход -0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность-на 01.01.2026 - 0,0 тыс.руб.</p> | Другие расходы. Реконструкция нежилого здания, расположенного по ул. Ново-Вокзальная, д. 28, литера "А" в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара (охрана) | 274,7 | 0,0 | 274,7 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | охрана | | | | 83,7% | 0,0% | 83,7% | 83,7% | 0,0% | 83,7% |
| Другие расходы. Реконструкция нежилого здания, расположенного по ул. Ново-Вокзальная, д. 28, литера "А" в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара (охрана) | 274,7 | 0,0 | 274,7 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | | | | | | | | | | | | |
| охрана | | | | 83,7% | 0,0% | 83,7% | 83,7% | 0,0% | 83,7% | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 3.19.5 | Выполнение работ по подготовке технического плана для постановки на кадастровый учет объекта "Реконструкция территории набережной реки Волга г.о. Самара" (4-я очередь) | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | изготовление техплана | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Примечание: Лимит на 2025 год -270,0,0 тыс. руб. в т. ч.:ГБ-270,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ в сумме -0,0 тыс.руб. Кассовый расход -0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность -на 01.01..2026-0,0 тыс.руб. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ Заклучен 1 муниципальный контракт от 12.08.2025 №25938 с ООО ЗК «ТЕРРА» на сумму -270,0 тыс.руб на выполние работ по изготовлению технического плана сооружения на объект «Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара» (4-я очередь)»,Срок выполнения работ -31.12.2025 По состоянию на 01.01.2026: Принято по актам выполненных работ в сумме-0,0 тыс.руб. Кассовый расход -0,00 тыс.руб. Кредиторская задолженность -на 01.01.2026 - 0,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| Всего: (Решение Думы г.о. Самара от 24.12.2024 № 454) | | 3 456 948,0 | 1 880 995,2 | 1 575 952,8 | 1 664 640,7 | 525 877,3 | 1 138 763,4 | 1 664 646,6 | 525 877,3 | 1 138 769,3 |
| Процент (%) исполнения | | | | | 48,2% | 28,0% | 72,3% | 48,2% | 28,0% | 72,3% |
| Всего: (по Сводной бюджетной росписи) | | 3 449 730,4 | 1 873 777,6 | 1 575 952,8 | 1 664 640,7 | 525 877,3 | 1 138 763,4 | 1 664 646,6 | 525 877,3 | 1 138 769,3 |
| Процент (%) исполнения | | | | | 48,3% | 28,1% | 72,3% | 48,3% | 28,1% | 72,3% |
| Отклонение "+"; "-" | | -7 217,6 | -7 217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиторская задолженность | | | | | | | | 5,9 | 0,0 | 5,9 |

Заместитель руководителя Департамента

К.Т.Ткачев

Исполнитель: К.Г.Галстян 242 47 97